

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2010-11

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक/10/2/चार/ले.अनु./10-11/6443 रायपुर दिनांक 30 अक्टुबर 2010 द्वारा स्वीकृत

क्र0	वार्ड का नाम	लागत (रु0 लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भैरमदेव वार्ड क्र. 04 में जेल स्टाफ क्वार्टर मार्ग में 160 मी. सी.सी.रोड निर्माण	2.93	2.93	16.11.10	10.12.10	श्री भूपेन्द्र आनंद	01.00% above	261/12.01.11	01 माह 12.02.11	3.89	कार्य पूर्ण
2	वीरसावरकर वार्ड क्र. 05 में श्री सुशील पानीग्राही घर से शिवमंदिर तक 254 मी. (परिवर्तित स्थल चित्तू बाड़ी से इंद्रावती नदी तक) सी.सी.रोड निर्माण	4.64	4.64	16.11.10	10.12.10	श्री तनय चौधरी	00.70% above	245/12.1.11	01 माह 12.02.11	4.44	कार्य पूर्ण
3	भगतसिंह वार्ड क्र. 06 में विभिन्न स्थानों पर 6 नग पुलिया निर्माण	1.39	1.39	16.11.10	10.12.10	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	2.00% above SOR	190/16.6.10	02 माह 16.08.10	1.26	कार्यपूर्ण
4	सुभाष वार्ड क्र0 9 में पंच मार्ग से राहुल सोनी घर तक 229 मी. पक्की नाली एवं 1 नग पुलिया निर्माण	7.18	7.18	19.09.09	13.10.09	श्री उपेन्द्र अग्रवाल	9.77% Below SOR	97/12.11.09	03 माह 12.01.11	6.97	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
5	सदर वार्ड क्र. 10 में स्टेट बैंक से गोलबाजार तक 247 मी. पक्की नाली निर्माण	9.50	9.50	16.11.10	10.12.10	श्री उपेन्द्र अग्रवाल	03.77% above	237/12.1.11	03 माह 12.03.11	9.51	कार्य पूर्ण
6	सदर वार्ड/बालाजी वार्ड क्र. 10/13 में एस.बी.आई.ए.टी.एम से लुंकड कपड़ा दुकान तक 247 मी. पक्की नाली निर्माण	9.50	9.50	16.11.10	10.12.10	मे. बोथरा मार्इन्स प्लड मुवर्स	3.70% above	381/30.3.11	03 माह 30.06.11	9.48	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
7	प्रतापदेव वार्ड क्र11 में पनामा चौक से रैम्बो होटल गली तक 120 मी. पक्की नाली निर्माण	3.83	3.83	16.11.10	10.12.10	श्री कृष्णदेव सिंह	01.50% above	265/12.01.11	02 माह 12.03.11	3.41	कार्यपूर्ण

8	बालाजी वार्ड क्र. 13 में शहीद पार्क से गोयल भवन (राम नरेश चौधरी मार्ग तक) 190 मी. डब्ल्यू बी.एम.सड़क निर्माण	8.43	8.43	02.08.10	04.09.10	मे. एस.के.अरोरा	0.12%below SOR	224/17.09.10	02 माह 17.11.10	7.41	कार्य पूर्ण
9	बालाजी वार्ड क्र. 13 में शहीद पार्क रोड में 60 मी. नाली एवं 1 नग पुलिया निर्माण	9.72	9.72	09.10.09	26.10.09	मे. एस.के.अरोरा	1.00% above SOR	60/12.11.09	03 माह 12.01.10	7.37	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
10	बालाजी वार्ड क्रमांक 13 में शहीद पार्क से चांदनी चौक तक पक्की नाली निर्माण	14.50	9.30	06.01.11	21.01.11	मे. एस.के.अरोरा	1.00% above SOR	277/09.03.11	02 माह 09.05.11	9.30	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
11	बालाजी वार्ड क्र. 13 में बालबिहार स्कूल रोड के पास मेन रोड में पुलिया निर्माण	7.49	6.53	09.01.11	10.02.11	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.65% above SOR	287/ 15.3.11	03 माह 15.06.11	6.73	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
12	महारानी वार्ड क्र0 14 में मिर्जा ब्रदर्स से श्रीवास्तव गली घर तक 105 मीटर नाली निर्माण	2.34	2.34	09.10.09	26.10.09	मे. एस.के.अरोरा	1.00% above SOR	53/12.11.09	02 माह 12.02.11	1.02	कार्य पूर्ण
13	महारानी वार्ड क्र0 14 त्रिपाठी किराना से पोत्रो वकील घर तक 140 मी. पक्की नाली निर्माण	3.96	3.96	05.03.11	18.3.11	मे0 शारदा प्रसाद सिंह	12.50 % above SOR	393/ 30.03-11	03 माह 30.06.11	4.41	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
14	महारानी वार्ड क्र0 14 पात्रो वकील घर से मत्स्य कार्यालय के सामने तक 350 मी. पक्की नाली एवं पुलिया निर्माण	9.92	9.92	27.02.11	18.03.11	मे0 शारदा प्रसाद सिंह	12.50 % above SOR	391/ 30.03-11	03 माह 30.06.11	10.33	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
15	इंदिरा वार्ड क्र0 16 में महिला समृद्धि बाजार से पुराना नरेन्द्र टाकिज तक 150 मी. पक्की नाली निर्माण	7.28	7.28	22.10.09	12.11.09	मे0 राम कंस्ट्रक्शन	01.50% above	5019/129dt. 23.03.10	02 माह 23.05.11	7.91	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
16	इंदिरा वार्ड क्र0 16 में संजय बाजार क्षेत्र में 192 मी. सी.सी.रोड एवं 3 नग पुलिया तथा हनुमान मंदिर से महिला समृद्धि बाजार तक 165 मी. सी.सी.रोड निर्माण	28.41	28.41	22.10.09	12.11.09	मे. शारदा प्रसाद सिंह	01.00% above	137/23.4.10	03 माह 23.07.11	28.17	कार्य पूर्ण

17	दलपत सागर वार्ड क्र. 18 में काले नर्सिंग होम से दलपत सागर तक 460 मी. एवं गायत्री मंदिर से दलपत सागर तक 310 मी. पक्की नाली निर्माण	38.35	38.35	17.02.11	27.3.11	मे. शारदा प्रसाद सिंह	9.00% above	373/30.3.11	06 माह 30.09.11	35.27	कार्यपूर्ण
18	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्र.19 में भदौरिया घर से मां काली चौक तक, एवं मौर्या गली तक 200 मी. पक्की नाली निर्माण	3.46	3.46	16.11.10	10.12.10	श्री संदीप यदू	01.55% above	271/12.01.11	02 माह 12.03.11	3.46	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
19	शांतिनगर वार्ड क्र0 25 में श्री मंगल घर से अतिथि होटल तक 410 मी. सी.सी.रोड निर्माण	7.50	7.50	16.11.10	10.12.10	मे. शारदा प्रसाद सिंह	01.00% above	237/12.1.11	02 माह 12.03.11	8.18	कार्य पूर्ण
20	मदरटेरेसा वार्ड क्र0 26 में इंडस्ट्रीयल स्टेट रोड से चर्च रोड तक पक्की नाली निर्माण	4.46	4.46	25.03.13	26.04.13	श्री संतोष सोनी	07.24% Below SOR	1835/ 13.05.13	03 माह 13.07.13	2.52	50 प्रतिशत कार्य
21	मदरटेरेसा वार्ड क्र0 26 में किसान मिल रोड में 315 मी. पक्की नाली निर्माण	11.37	11.37	9.10.09	26.10.09	मे. एस.के.अरोरा	1.00% above SOR	704/12.11.09	03 माह 12.02.11	3.87	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण शेष कार्य हेतु रिस्क एण्ड कास्ट पर नोटिस जारी किया जा रहा है
22	गुरुघासीदास वार्ड क्र. 28 में भट्टाचार्य गली एवं महापात्र गली में 540 मी. सी.सी. रोड निर्माण	9.87	9.87	16.11.10	10.12.10	श्री रविकुमार श्रीवास्तव	01.00% above	267/12.01.11	01 माह 12.02.11	9.55	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
23	अम्बेडकर वार्ड क्र0 29 प्रकाश तिवारी घर से कीर्ति साहा घर तक 150 मी. नाली एवं किसान मिल रोड में पुलिया निर्माण	10.92	10.92	09.10.09	26.10.09	मे. एस.के.अरोरा	1.00% above SOR	49/11.11.09	03 माह 11.02.10		30 प्रतिशत कार्य पूर्ण मान. न्यायालय से स्थगन
24	अम्बेडकर वार्ड क्र0 29 कीर्ति साहा घर से मंगल भवन तिराहा से बोधघाट थाना चौक तक 645 मी. नाली या निर्माण	14.38	14.38	9.10.09	26.10.09	मे. एस.के.अरोरा	1.00% above SOR	60/12.11.09	03 माह 11.02.10	6.89	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण निजी भूमि होने के कारण न्यायालय में विचाराधीन है

25	अम्बेडकर वार्ड क्र0 29 में जे.आर.बघेल घर से बाल संप्रेक्षण गृह तक 156 मी. नाली निर्माण	2.69	2.69	09.10.09	26.10.09	श्री अरुण साह	7.50% Below SOR	231/29.10.09	02 माह 29.12.10	2.93	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
26	अनुकुलदेव वार्ड क्र. 31 में श्री फिरोज घर से सुंड़ी घर तक 408 मी. सी.सी.रोड निर्माण	7.46	7.46	09.10.09	10.12.10	श्री आई.जे. भूषण	01.30% above	269/12.01.11	02 माह 12.03.11	8.89	कार्य पूर्ण
27	पं. सुन्दरलाल शर्मा वार्ड क्र032 में ललित घर से हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्टाफ क्वार्टर तक 200 मी. एवं खत्री घर से कार्यपालन अभियंता हाउसिंग बोर्ड के निवास तक 300 मी. पक्की नाली निर्माण	8.07	8.07	09.10.09	26.10.09	मे. एस.के.अरोरा	1.00% above SOR	61/12.11.09	03 माह 12.02.10	2.10	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण विवाद के कारण कार्य लम्बित
28	राजीव गांधी वार्ड क्र0 33 गुप्ता किराना स्टोर के पास गली 150 मी. सी.सी.रोड निर्माण	3.08	3.08	22.10.11	12.11.09	श्री आशिष सिंह	12.13% Below	131/23.03.10	02 माह 23.05.10	2.97	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
29	गुरुगोविन्द सिंह वार्ड क्र. 36 में गणेश चौक से तालाब तक पक्की नाली निर्माण	9.64	9.64	16.11.10	10.12.10	श्री संतोष सोनी	01.50% above	239/12.1.11	03 माह 12.04.11	10.41	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
30	लोकमान्य तिलक वार्ड क्र. 37 में एल.आई. सी.कार्याल से गणेश चौक तक 280 मी. पक्की नाली निर्माण	9.64	9.64	16.11.10	10.12.10	श्री मुकेश गुप्ता	01.00% above	247/12.1.11	03 माह 12.04.11	9.11	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
31	अटलबिहारी वाजपेयी वार्ड क्र. 38 में बाबु बरई घर से पन्ना चौक तक एवं राधे घर से राम लाल घर तक 216 मी. सी.सी.रोड निर्माण	5.11	5.11	19.09.09	13.10.09	श्री मुकेश गुप्ता	01.00% above	79/11.11.09	02 माह 11.01.10	6.63	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
32	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र0 39 में जमाल मिल रोड में 8 नग पुलिया निर्माण	5.08	5.08	19.09.09	13.10.09	श्री उपेन्द्र अग्रवाल	01.00%above	65/12.11.09	03 माह 12.02.11	2.44	03 नग पुलिया निर्मित शेष की आवश्यकता नहीं है
33	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र0 39 में पानीग्राही काम्प्लेक्स से पीपल झाड़ गली तक 751 मी. पक्की नाली निर्माण	14.31	14.31	25.03.13	26.04.13	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	1819/ 13.05.13	1819/ 13.05.13	03 माह 13.07.13	9.24	80प्रतिशत कार्य पूर्ण 560 मी. कार्य पूर्ण

34	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र. 39 में सिन्हा ब्यूटी पार्लर के सामने गली में 100 मी. सी.सी.रोड निर्माण	2.27	2.27	16.11.10	10.12.10	श्री संदीप यदू	00.55% above	341/12.1.11	01 माह 12.02.11	2.04	कार्य पूर्ण
35	डॉ अब्दुल कलाम वार्ड क्र0 40 में सेन्ट्रल स्कूल के पास 130 मी. पक्की नाली निर्माण	6.30	6.30	22.10.09	12.11.09	श्री रविकुमार श्रीवास्तव	1.00% above SOR	135/22-04-10	02 माह 22.06.10	6.26	कार्य पूर्ण
36	बालाजी वार्ड क्रमांक 13 एवं महारानी वार्ड क्रमांक 14 शहीद पार्क से चांदनी चौक तक डब्ल्यूबीएम सड़क	13.49	8.40	09.01.11	02.02.11	मे. एस.के.अरोरा	0.12%below SOR	275/09.03.11	02 माह 09.05.11	8.40	कार्य पूर्ण
37	बालाजी वार्ड क्रमांक 13 एवं महारानी वार्ड क्रमांक 14 शहीद पार्क से चांदनी चौक तक बी.टी.रोड	48.49	48.49	17.02.11	27.03.11	मे. एस.के.अरोरा	4.99% above Road SOR	375/30.03.11	03 माह 30.06.11	49.20	स्वीकृत राशि तक कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
38	बालाजी वार्ड क्रमांक 13 एवं महारानी वार्ड क्रमांक 14 शहीद पार्क से चांदनी चौक तक डिवायडर निर्माण	14.00	8.50	09.01.11	10.12.10	मे. एस.के.अरोरा	5.00% above	329/16.311	03 माह 16.06.11	13.87	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
39	बालाजी वार्ड क्रमांक 13 एवं महारानी वार्ड क्रमांक 14 शहीद पार्क से चांदनी चौक तक स्ट्रीट लाईटिंग कार्य	9.50	9.50	09.01.11	10.12.10	श्री सुकदीप पाल सिंह	4.99% above Ele. SOR	383/ 30.3.11	03 माह 30.06.11	9.06	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		390.46	373.57							334.90	

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम,
जगदलपुर

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/चार/ले.अनु./10-2/10-11/7827 रायपुर दिनांक 31.12.10 द्वारा स्वीकृत कार्य											
1	प्रवीर वार्ड में नाली निर्माण कार्य का स्थल विवादित होने के कारण स्थल परिवर्तन कर महारानी वार्ड में बोल्डर नाला से मनोरंजन राय की दुकान तक नाला निर्माण कार्य	9.00	9.00	09.01.11	10.02.11	मे. विभूति कंस्ट्रक्शन	4.99% above	339/17.3.11	03 माह 17.06.11	8.25	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
1	विजय वार्ड क्रमांक 02 में श्री ज्योति सहानी घर से श्री जगन्नाथ नागे घर तक 310 मीटर, वी.	6.00	6.00	09.01.11	10.02.11	श्री सुशील कुमार शुक्ला	3.80% above	293/15.3.11	03 माह 15.06.11	6.00	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	शिवमंदिर वार्ड में महादेव घाट चौक से महादेव शेड तक 548 मी. पक्की नाली	5.00	5.00	09.01.11	10.02.11	श्री सुशील कुमार शुक्ला	3.80% above	297/15.3.11	03 माह 15.06.11	4.90	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	भैरमदेव वार्ड में महापात्र गली से जेल एम्पोरियम के पास तक 238 मी. पक्की नाली निर्माण	9.00	9.00	09.01.11	10.02.11	श्री करुणा शंकर यदू	4.95% above	347/17.3.11	03 माह 17.06.11	9.71	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
4	वीरसावरकर वार्ड क्र. 5 में निर्माण रेती टाल के पास से श्री दीपक घर तक एवं गणेश मंडावी गली के पास तक 328 मी. सी.सी. रोड निर्माण	6.00	6.00	09.01.11	10.02.11	श्री सुशील कुमार शुक्ला	3.95% above	295/15.3.11	02 माह 15.05.11	5.98	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
5	सिविल लाईन वार्ड में पुराना एस.पी. आफिस से भंगाराम चौक तक 415 मी. पक्की नाली एवं 02 नग पुलिया निर्माण	8.71	8.71	09.01.11	10.02.11	श्री संतोष सोनी	4.85% above	361/25-3-11	03 माह 17.06.11	7.89	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
6	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में दुर्गामंदिर से श्री वन्या घर तक 100 मीटर, श्री देवांगन घर से वाजपेयी घर तक 280 मीटर, श्री गनपत मरकाम घर से श्री मिश्रा जी घर तक 168 मीटर कुल 548 मी. पक्की नाली	5.00	5.00	27.02.11	18.03.11	श्री मुकेश गुप्ता	06.40% above	457/20-7-11	03 माह 20.10.11	4.93	कार्य पूर्ण
7	प्रताप देव वार्ड में नरेन्द्र गुप्ता घर के पास तथा तेजस्वरी साव घर पास एक-एक नग पुलिया	2.33	2.33	09.01.11	10.02.11	श्री विजेन्द्र सिंह	4.95% above	355/17.3.11	02 माह 15.05.11	2.33	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

8	रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड में करन ध्रुव घर से हेवल घर तक 100 मी. पक्की नाली निर्माण	4.81	4.81	27.02.11	18.03.11	मे. विभूति कंस्ट्रक्शन	4.99% above	389/30.3.11	02 माह 30.05.11	4.98	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
9	बालाजी वार्ड में केरला होटल से साहू घर तक 55 मी., बंसल नर्सिंग होम से श्रीराम तिवारी घर तक 140 मी., रामशंकर घर से घासीराम घर से बालाजी मेडिकल तक 150 मी, तथा अंकित खान घर से काली प्रेस से दुल्हानी घर तक 195 मीटर पक्की नाली निर्माण	9.50	9.50	27.02.11	18.03.11	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.95% above	409/10.06.11	03 माह 10.09.11	9.53	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
11	मोती लाल नेहरू वार्ड में इस्माइल प्रोव्हिजन के पास 75 मी., मोती घर के पास 75 मी, तथा नयापारा कालोनी के अन्दर 250 मीटर पक्की नाली एवं इस्माइल प्रोव्हिजन के पास, मोती घर के पास, तथा नयापारा कालोनी के अन्दर कुल 4 नग पुलिया निर्माण	9.84	9.84	27.02.11	18.03.11	श्री भूपेन्द्र आनंद	04.00% above	379/30.3.11	03 माह 30.06.11	9.61	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
12	इंदिरा वार्ड क्रमांक 16 में इतवारी बाजार क्षेत्रांतर्गत 500 मी. पक्की नाली निर्माण	6.00	6.00	14.07.11	03.08.11	मे. शारदा प्रसाद सिंह	6.98% above	555/01.09.11	03 माह 01.12.11	7.20	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
13	रमैय्या वार्ड में पाण्डे घर से फिशरी सेंटर तक 200 मी. पक्की नाली एवं 01 नग पुलिया निर्माण	5.45	5.45	15.03.11	23.05.11	श्री आई.जे.भूषण	5.90% above	413/16.6.11	03 माह 16.09.11	5.24	कार्य पूर्ण
14	दलपत सागर वार्ड में बिल्डींग बाजार से गायत्री मंदिर तक 225 मी. पक्की नाली निर्माण	8.67	8.67	09.01.11	10.02.11	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.44% above	283/15.3.11	03 माह 15.06.11	9.20	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
15	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में बस्तर डीजल से बैला बाजार पारा तक 450 मी. पक्की नाली निर्माण	7.78	7.78	09.01.11	10.02.11	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.56% above	289/15.3.11	03 माह 15.06.11	8.27	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
16	दंतेश्वरी वार्ड में श्री सुरेश गुप्ता घर से चित्रकोट रोड तक 800 मी. पक्की नाली निर्माण	12.10	9.60	27.02.11	18.03.11	श्री करुणा शंकर यदू	4.95% above	415/16.6.11	03 माह 16.09.11	12.24	कार्य पूर्ण

17	राजेन्द्र नगर वार्ड में ललन किराना से मानसाय घर तक 382 मी. पक्की नाली एवं ललन किराना स्टोरके पास एक नग पुलिया निर्माण	7.43	7.43	09.01.11	10.02.11	मे. विभूति कंस्ट्रक्शन	3.95% above	337/17.3.11	03 माह 17.06.11	9.02	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
18	गांधी नगर वार्ड में गीदम रोड से आदिवासी थाना से श्री विक्रम सरदार घर तक नाली निर्माण 370 मी. एवं सांझा होटल के विपरीत दिशा में बौद्ध विहार गली तरफ नाली निर्माण 60 मीटर पक्की नाली निर्माण एवं गीदम रोड से आदिवासी थाना से विक्रम सरदार घर तक 95 मी. सी.सी. रोड निर्माण तथा बौद्ध विहार गली एवं आदिवासी थाना के पास पुलिया निर्माण पुलिया निर्माण	9.89	9.89	09.01.11	10.02.11	मे. शारदा प्रसाद सिंह	4.90% above	333/17.3.11	03 माह 17.06.11	8.36	कार्य पूर्ण
19	गंगा नगर वार्ड में दुबे घर (गंगामु.डा रोड़) से दीवान सिंह घर तक 160 मी. पक्की नाली एवं गंगामु.डा रोड़ से दीवान सिंह घर के विपरीत दिशा से आऊटलेट में 2 नग पुलिया निर्माण	9.96	9.96	09.01.11	10.02.11	मे. विभूति कंस्ट्रक्शन	4.99% above	335/17.3.11	3 माह 17.06.11	10.81	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
20	जवाहर नगर वार्ड में अय्यर घर से ओगर घर तक सी.सी. रोड निर्माण 501 मी. सी.सी. रोड एवं अय्यर घर से ओगर घर तक 132 मी. नाली निर्माण	5.13	5.13	09.01.11	10.02.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	307/15.3.11	02 माह 15.05.11	5.09	कार्य पूर्ण
21	संतोषी वार्ड में फ्रांसीस बाघ घर से राममंदिर के पास 329 मी. पक्की नाली निर्माण	3.00	3.00	09.01.11	10.02.11	श्री भूपेन्द्र आनंद	2.00% above	285/15.3.11	02 माह 15.05.11	2.52	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
22	मदरटैरेसा वार्ड एस.पी. सिंह घर से गणेश मंदिर तक 280 मी. पक्की नाली एवं एस.पी. सिंह घर से गणेश मंदिर के पास 4 नग पुलिया निर्माण	7.73	7.73	09.01.11	10.02.11	मे0 शारदा प्रसाद सिंह	4.90% above	331/17.3.11	03 माह 17.06.11	8.13	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
	गुरुघासीदास वार्ड में भानु दुकान से दिलीप किराना के पास 246 मी. पक्की नाली निर्माण	9.50	9.50	09.01.11	10.02.11	श्री रवि श्रीवास्तव	4.99% above	417/20.06.11	03 माह 20.09.11	8.13	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण अधोसंरचना रु. 224.65 में से

24	राजीव गांधी वार्ड में नाईस एसटीडी से चाको घर तक 350 मी. पक्की नाली निर्माण	6.05	6.05	15.03.11	23.05.11	मे. राम कंस्ट्रक्शन	5.98% above	433/05-07-11	03 माह 05.10.11	5.84	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
25	छत्रपति शिवाजी वार्ड में महादेव घर से राजु घर तक 300मीटर, मुर्गी फार्म से पुजारी घर तक 200 मीटर पक्की नाली एवं 02 नग पुलिया निर्माण	5.92	5.92	09.01.11	10.02.11	श्री संदीप यदू	4.00% above	367/25.3.11	03 माह 25.06.11	5.62	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
26	लोकमान्य तिलक वार्ड में रजत जयंती ग्राम डोंगरीपारा में 1000 मी. डब्ल्यू बी एम एवं बी टी रोड निर्माण	9.68	9.68	09.01.11	10.02.11	मे. एस.के.अरोरा	5.00% above	327/16.3.11	03 माह 16.06.11	9.87	कार्य पूर्ण
27	अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड में दुगा शेड से हनुमान मंदिर तक 335 मी. पक्की नाली एवं हनुमान मंदिर के पास 01 नग पुलिया निर्माण	6.41	6.41	09.01.11	10.02.11	श्री करुणा शंकर यदू	4.95% above	343/17.3.11	03 माह 17.06.11	6.85	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
28	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड एवं शहीद पार्क के अन्दर 100 मी. पक्की नाली निर्माण	6.35	6.35	09.01.11	10.02.11	श्री सत्येन्द्र सिंह गिल	4.99% above	341/17.3.11	03 माह 17.06.11	2.85	कार्य पूर्ण
29	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में शहीद पार्क से सहकारी बैंक तक 150 मी. नाला निर्माण	14.22	9.53	09.01.11	10.02.11	श्री सत्येन्द्र सिंह गिल	4.99% above	349/17.3.11	03 माह 17.06.11	12.86	100 प्रतिशत कार्य
30	अब्दुल कलाम वार्ड में मां काली चौक से दिनेश घर तक 600 मी. पक्की नाली निर्माण	7.20	7.20	09.01.11	10.02.11	श्री आई.जे.भूषण	5.00% above	291/15.3.11	03 माह 15.06.11	4.47	कार्य पूर्ण
31	नगर निगम कार्यालय भवन परिसर में वाहन स्टैण्ड निर्माण	8.18	8.18	10.05.10	11.06.10	श्री करुणा शंकर यदू	2.76% above	195/16.6.10	03 माह 16.09.11	7.07	कार्य पूर्ण
	योग	231.84	224.65							223.75	0.00

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2010-11

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक/चार/ले.अनु./10-11/2509 रायपुर दिनांक 23 मार्च 2011 द्वारा स्वीकृत

क्र०	वार्ड का नाम	लागत (रु० लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	शांति नगर वार्ड क्रमांक 25 में दीपक बाजपेई घर से नया बस स्टैण्ड तक 450 मीटर आर.सी.सी.नाली एवं 3 नग पुलिया निर्माण	8.63	8.63	09.06.11	29-06-11	श्री कमलदेव झा	2.95% above	614/17.11.11	03 माह 17.01.11	9.20	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	अटल बिहारी बाजपेई वार्ड क्रमांक 38 में गप्ता घर से देवांगन घर तक 125 मी., बाबी घर से प्रसाद घर तक 110 मी. प्रा.स्वा.केन्द्र से मिश्रा घर तक 50 मी. मुर्गी फार्म से हेमु घर तक 80 मी. कुल 365 मी. सी.सी.रोड निर्माण	6.56	6.56	09.06.11	29-06-11	श्री संदीप यदु	10.00% below	477/03.08.11	03 माह 03.11.11	6.22	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	अटल बिहारी बाजपेई वार्ड क्रमांक 38 में कैलास होटल के सामने से दलपत सागर रोड तक 400 मी. आर.सी.सी.नाली एवं 03 नग आर.सी.सी.पुलिया निर्माण	7.76	7.76	09.06.11	29-06-11	श्री मुकेश गुप्ता	3.00% below	465/03.08.11	03 माह 03.11.11	8.20	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
4	नेताजी सुभाषचंद बोस वार्ड क्रमांक 09 में संदीप इंजीनियरिंग के सामने से आनंद लॉज तक 120 मीटर पक्की नाली एवं पुराना कोर्ट परिसर में 390 मीटर पक्की नाली निर्माण तथा 5 नग पुलिया निर्माण	9.61	9.61	09.06.11	29-06-11	श्री मुकेश गुप्ता	2.99% above	503/11.8.11	03 माह 11.11.11	1.49	1. कार्य पूर्ण 2. कार्य लंबित है
5	वीर सावरकर वार्ड क्रमांक 05 में तक 340 मी. सी.सी.रोड निर्माण	6.00	6.00	25.03.13	26.04.13	श्री संतोष कुमार सोनी	07.26% below	1821/13.05.13	02 माह 13.07.13	5.99	कार्य पूर्ण
6	सिविल लाईन वार्ड क्रमांक 07 में भंगाराम तिराहा से भगत सिंह स्कूल एवं भगत सिंह स्कूल से ऋषि ट्रेडर्स तक 950 मी. पी.सी.सी.नाली निर्माण	9.44	9.44	09.06.11	29-06-11	श्री संदीप यदु	07.00% Below	473/03.08.11	03 माह 03.11.11	10.38	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
7	लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 37 में चौधरी घर से जोषी घर तक 250 मी. सी.सी.रोड निर्माण	4.35	4.35	25.03.13	26.04.13	श्री संतोष कुमार सोनी	07.25% Below	1817/13.05.13	02 माह 13.07.13	1.93	86 मी. कार्य पूर्ण
	योग	52.35	52.35							43.41	0.00

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2010-11

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक/चार/ले.अनु./10-11/1056 रायपुर दिनांक 07 फरवरी 2011
द्वारा स्वीकृत

क्र०	वार्ड का नाम	लागत (रु० लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वीरसावरकर वार्ड में के.जी.एन.किराना से नदी तक सीसी रोड निर्माण	5.20	5.20	27.12.11	28.03.11	श्री तनय चौधरी	4.99% Above	397/ 27.05.11	02 माह 25.07.11	5.17	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	सुभाष वार्ड में आर०सी०सी०नाली निर्माण (महावीर भवन से अयूब पटवारी घर होते हुए मेवालाल कबाडी दुकान के पीछे तक)	8.00	8.00	14.07.11	03.08.11	मे० शारदा प्रसाद सिंह	6.98% above	557/ 01.09.11	03 माह 01.12.11	9.14	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण शेष प्रगति पर
	महायोग									14.31	

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2011-12

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक/805/चार/ले.अनु./2011-12/4654/29/07/2011 दिनांक 29.07.

2011 द्वारा स्वीकृत

क्र0	वार्ड का नाम	लागत (रु० लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गुरुगोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 36 में मंगल घर से सतीश लोनहारे घर तक सी.सी.रोड निर्माण 100 मी.	5.56	5.56	01.09.11	20.09.11	श्री रूपेश कुमार झा	4.33% above	601/20.10.11	02 माह 20.10.12	4.65	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	गुरुगोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 36 में मंगलू घर से मायारानी बाराई घर तक 1000 मी. नाली निर्माण	1.90	1.90	01.09.11	20.09.11	श्री रूपेश कुमार झा	4.99% above	602/20.10.11	02 माह 20.10.12	2.23	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	दन्तेश्वरी वार्ड क्रमांक 20 में बैलाबाजार पारा से काईस्ट कालेज तक 768 मी. सी.सी.रोड निर्माण	9.91	9.91	01.09.11	20.09.11	श्री रूपेश कुमार झा	4.33% above	604/20.10.11	02 माह 20.10.12	10.31	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
	योग	17.37	17.37							17.19	

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यो का विवरण स्वीकृत वर्ष 2010-11

क्र0	वार्ड का नाम	लागत (रु0 लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक/चार/ले.अनु./10-11/468 रायपुर दिनांक 19.01.11 द्वारा स्वीकृत											
1	प्रवीर वार्ड क्रमांक 01 में इन्द्रावती नदी में 42 सीढ़ी के बगल में घाट (पुरुष) निर्माण घाट निर्माण 25 मी.	7.86	7.86	25.03.13	26.04.13	श्री संतोष कुमार सोनी	07.26% Below	1823/13.05.13	03 माह	6.71	कार्य पूर्ण
2	विजय वार्ड क्रमांक 02 में रंगा निवास से गंगादेवी निवास तक 100 मी. नाली एवं 1 नग पुलिया निर्माण	8.00	8.00	09.06.11	30.06.11	श्री मुकेश गुप्ता	2.99% above	489/11.08.11	03 माह	8.57	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	शिवमंदिर वार्ड क्रमांक 03 मी. गोपाल घर से रानी चेरपा घर तक, डोंगाघाट सिरहा पारा, जाम बगीचा पारा सी.सी.रोड निर्माण 535 मी.	8.00	8.00	09.06.11	30.06.11	श्री एन.एस. भदौरिया	14.60% below	495/11.08.11	03 माह	7.29	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
4	भैरमदेव वार्ड क्रमांक 04 में प्रसाद निवास से भोलू निवास एवं लीलेन पानीग्राही से यादव निवास, जेल लाईन आर0सी0सी0 / सी0सी0नाली एवं पुलिया 615मी.	7.95	7.95	09.06.11	30.06.11	श्री सुशील कुमार शुक्ला	3.00% above	577/11.8.11	03 माह	7.94	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
5	वीरसावरकर वार्ड क्रमांक 05 में चित्तू बाड़ी से इन्द्रावती नदी तक सी0सी0रोड निर्माण 320मी. एवं बामन घर के पास एवं चित्तू घर के पास एक-एक नग पुलिया निर्माण	7.74	7.74	27.03.11	31.05.11	श्री संतोष कुमार सोनी	07.23% below	1855/30.05.13	03 माह	8.35	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण 320 मी. सी.सी. रोड एवं 1 नग पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण

6	भगत सिंह वार्ड क्रमांक 06 में अनवर वकील में 210 मी. सामुदायिक भवन परिसर में 567मी. सी0सी0रोड तथा सुखचंद घर से कार्तिक घर तक 45 मी. रफीक घर से अनवर घर 30 मी. नरहरि घर से कार्तिक घर तक 30 मी. दीपक घर से आलोक घर तक 100 मी. नाली निर्माण	7.21	7.21	09.06.11	30.06.11	श्री सुशील कुमार शुक्ला	3.00% above	521/11.8.11	03 माह	7.46	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
7	सिविल लाईन वार्ड क्रमांक 07 मी. सुभाषचंद्र स्कूल से कोतवाली तक 400 मी. भगत सिंह स्कूल से आटा चक्की तक 150 मी. एवं साहु घर से नरेन्द्र घर तक 50 मी. सी0सी0 नाली एवं साहु घर से नरेन्द्र घर तक सी0सी0रोड निर्माण 50मी.	7.53	7.53	09.06.11	30.06.11	मे.एन.एस. कंस्ट्रक्शन	3.33% above	531/11.08.11	03 माह	8.42	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
8	लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 08 में शिवमंदिर से बेनर्जी निवासत एवं रायपुर रोड लकड़ी टाल से बैलगाड़ी निवास तक 265मी. सी.सी.रोड एवं महबूब किराना से दुर्गा मंदिर तक. प्रा0शा0 से बगल से 270 मी. पक्की	7.96	7.96	09.06.11	30.06.11	श्री सुशील कुमार शुक्ला	3.00% above	519/11.08.11	03 माह	7.95	कार्य पूर्ण
9	सुभाष वार्ड क्रमांक 09 में दामोदर पेट्रोल पम्प से हरिदास गैरेज तक आर0सी0सी0नाली निर्माण	8.00	8.00	09.06.11	30.06.11	श्री रामनारायण साहु धमतरी	2.90% above	551/25.08.11	03 माह	3.41	कार्य पूर्ण
10	सदर वार्ड क्रमांक 10 में सीरासार चौक से आर0आई0निवास तक आर0सी0सी0 नाली 455 मी.	8.00	8.00	09.06.11	30.06.11	श्री एस.पी.सिंह	2.90% above	529/11.08.11	03 माह	10.38	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
11	प्रतापदेव वार्ड क्रमांक 11 में श्याम घर से मनीष घर तक 200 मी. पापाराव घर से राईस मिल तक 100 मी. एवं आसेक्ट के सामने 50 मी. सी0सी0नाली 350 मी. एवं पूनम होटल से सोलंकी टेंट तक पक्की नाली निर्माण 143 मी.	7.97	7.97	09.06.11	30.06.11	श्री विश्वराज सिंह चौहान, सुकमा	3.06% below	543/23.08.11	03 माह	7.95	कार्य पूर्ण

12	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 12 में दण्डकारण्य प्रेस से कालीबाड़ी स्कूल तक	7.96	7.96	09.06.11	30.06.11	श्री संदीप यदू, जगदलपुर	3.52% Below	475/03.08.11	03 माह	7.97	कार्य पूर्ण
13	बालाजी वार्ड क्रमांक 13 में लघुवेतन कर्मचारी कार्यालय के बाजू से रानी बाई घर तक दोनो तरफ 244 मी. एवं लोलगु रामाराव घर से केवश जैन घर तक 80 मी. एवं भास्कर मारु घर से सिब्बू खान घर तक रामनरेश चौधरी मार्ग नाली निर्माण 115मी. तथा न्यू करेला होटल के पीछे 01 नग एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय के पास 01 नग पुलिया निर्माण	7.98	7.98	14.07.11	03.08.11	में. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	05.00% above	579/16.09.11	03 माह	6.42	कार्य पूर्ण
14	महारानी वार्ड क्रमांक 14 में छन्नू घर सं मण्डावी घर तक 110 मी० तथा (प्रवर्तित कार्य) किरन टायर से बालकृष्ण घर से दंती घर गली तक 107 मी., दंती गली से प्रवीण भारती घर तक 160 मीटर नाली एवं 6 मीटर पुलिया निर्माण	7.73	7.73	03.09.11	16.09.11	श्री विश्वराज सिंह चौहान, सुकमा	04.50% above	610/08.11.11	03 माह	7.22	कार्य पूर्ण
15	मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 15 में इस्माईल किराना से गीदम रोड पटेल मिल रोड में 135 मी. दाऊ मिल गली में 122 मी० कांतिलाल घर से मिन्टे भैया घर तक 105 मी एवं जी.ए. डी.कालोनी के अंदर 88 मी. नाली निर्माण 450मी. तथा दाऊ मिल गली में 3 नग पुलिया निर्माण	8.00	8.00	09.06.11	30.06.11	श्री संदीप गोयल, जगदलपुर	0.333% Below	501/11.8.11	03 माह	7.38	कार्य पूर्ण
16	इंदिरा वार्ड क्रमांक 16 शर्मा किराना से पुराना नरेन्द्र टाकीज रोड आर०सी०सी०नाली 462मी.	7.99	7.99	03.09.11	16.09.11	श्री विजेन्द्र सिंह	6.55% above	585/18.10.11	03 माह	9.38	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

17	रमैया वार्ड क्रमांक 17 में विमल बोथरा घर से नाजीर घर तक 180 मी. एवं काली मंदिर से राजेश सेठिया घर तक 146 मी.सी0सी0रोड निर्माण	7.97	7.97	27.03.11	31.05.11	मे. एस.के.अरोरा	4.92% above	447/ 13.07.11	03 माह	5.27	कार्य पूर्ण
18	दलपतसागर वार्ड क्रमांक 18 में डॉ.गुप्ता घर से पनारापारा चौक से पटेल घर तक सी0सी0रोड निर्माण 326मी.	7.97	7.97	25.03.13	26.04.13	श्री संतोष कुमार सोनी	07.26% Below	1815/ 13.05.13	03 माह	9.89	328 मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य पूर्ण
19	पं.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 19 में यादव गली एवं निषाद गली से लगा मुख्य मार्ग डामरीकरण कार्य 290 मी.	8.00	8.00	27.03.11	31.05.11	मे. एस.के.अरोरा	4.89% above	451/ 13.07.11	03 माह		रिस्क एण्ड कास्ट पर नोटिस जारी किया जा रहा है
20	दन्तेश्वरी वार्ड क्रमांक 20 में प्यारेलाल घर से रामनारायण घर तक 220 मी0 प्रेमबती घर से मधुपाल घर तक 80 मी0, संजीव किराना से रामनाथ घर तक एवं रामनाथ नागेश घर से प्रेमबती घर तकआर0सी0सी0नाली 590मी.	7.63	7.63	09.06.11	30.06.11	श्री विश्वराज सिंह चौहान, सुकमा	3.06% below	547/ 23.08.11	03 माह	5.87	कार्य पूर्ण
21	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 21 में गोल्डन मोटर बाडी से सूरज भाई घर तक सी.सी. नाली 300मी. एवं गोल्डन मोटर बाडी से सूरज भाई घर तक सी0सी0रोड निर्माण 200मी.	7.91	7.91	09.06.11	30.06.11	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% Below	511/ 11.08.11	03 माह	9.01	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
22	गांधी नगर वार्ड क्रमांक 22 परिहार घर से सीमोन किराना सी.सी. रोड 500मी. एव परिहार घर से सीमो किराना तक 100 मी. बस्तर सिंह घर से बलदेव घर तक 100 मी. सेठिया घर से सागर घर तक 100 मीटर सी0सी0नाली निर्माण	7.82	7.82	09.06.11	30.06.11	श्री एस.पी.सिंह	2.90% above	527/ 11.08.11	03 माह	1.86	कार्य पूर्ण

23	गंगा नगर वार्ड क्रमांक 23 राव घर से पंप हाउस सी.सी. रोड 465मी. एवं राव घर से पंप हाउस तक 150 मीटर एवं करतार गैरेज से खन घर तक 200 मीटर सी0सी0 नाली निर्माण	7.99	7.99	09.06.11	30.06.11	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% Below	513/ 11.08.11	03 माह	7.89	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
24	जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 24 में अतिथि होटल के सामने से रेल्वे स्कूल होते हुए मेटगुड़ा मुख्य मार्ग तक डब्ल्यू0बी0एम0सड़क 580मी.	8.00	8.00	27.03.11	31.05.11	मे.एस.के.अरोरा	4.98% above	445/ 13.07.11	03 माह	6.03	कार्य पूर्ण
25	शांती नगर वार्ड क्रमांक 25 में जीवन थामस घर से संतोष घर तक एवं पास्टर घर से झितरू घर से चर्च रोड तक आर0सी0सी0नाली 461मी.	7.98	7.98	09.06.11	30.06.11	श्री विश्वराज सिंह चौहान, सुकमा	5.40% Below	545/ 23.08.11	03 माह	7.26	कार्य पूर्ण
26	मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 26 में लकी हाउस के किसान मिल रोड सी0सी0रोड 204मी. एवं राकेश दास के बाजू वाली गली में आर0सी0सी0 नाली 60मी. तथा राकेश दास के बाजू वाली गली में पुलिया निर्माण	7.96	7.96	09.06.11	30.06.11	मे.शारदा प्रसाद सिंह	2.90% above	525/ 11.08.11	03 माह	8.00	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
27	माता संतोषी वार्ड क्रमांक 27 में संजय घर से झा किराना तक 110 मी. कश्यप रेजर घर से शेखर वर्मा घर तक 70 मी. एम.एल.बरड़िया घर से श्रीमती कला मेडम घर तक 225 मी. अनिमा घर से अर्जुन घर तक 40 मी. नाली निर्माण	7.70	7.70	09.06.11	30.06.11	श्री अरूण साह	2.91% above	523/ 11.8.11	03 माह	7.67	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
28	गुरुघासीदास वार्ड क्रमांक 28 एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र. 39 जमाल मिल रोड मुरुम गिट्टी रोड 900मी.	8.09	8.09	09.06.11	30.06.11	मे. एस.के.अरोरा	6.04% Below	469/ 03.08.11	03 माह		स्थगन उच्च मान. न्यायालय में

29	अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 29 में धनमाली घर से गोवर्धन घर तक आर0सी0सी0नाली 250मी. एवं वेयर हाउस के पीछे एवं मुरारी घर से श्रीवास राव घर तक सी0सी0रोड निर्माण 250मी.	7.68	7.68	09.06.11	30.06.11	श्री संदीप यदू जगदलपुर	2.90% above	507/ 11.8.11	03 माह	7.79	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
30	विवेकानंद वार्ड क्रमांक 30 में काली माता मंदिर से परदेशी पान दुकान तक नाली निर्माण 408मी. एवं कोष्ठा पान दुकान से	6.92	6.92	09.06.11	30.06.11	श्री भूपेन्द्र आनंद, जगदलपुर	6.00% Below	467/ 03.08.11	03 माह	7.35	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
31	अनुकुलदेव वार्ड क्रमांक 31 में करकापाल आवास प्लाट से ठाकुर अनुकुलदेव मंदिर तक सी.सी.नाली 440मी. एवं अनुकुलदेव मंदिर के पास पुलिया निर्माण	8.31	8.31	09.06.11	30.06.11	श्री एन.एस. भदौरिया	14.60% below	493/ 11.8.11	03 माह	3.95	कार्य पूर्ण
32	पं. सुंदरलाल शर्मा वार्ड क्रमांक 32 दिलिप घर से हेमन्त साव घर तक सी.सी. नाली 247मी. एवं बोधघाट स्कूल से दुर्गा चौक तक सी.सी. रोड 300 मी.	7.99	7.99	09.06.11	30.06.11	श्री संदीप यदू	8.00% below	471/ 03.08.11	03 माह	8.45	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
33	राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 33 में आनंद मिश्रा घर से अजय सिंह घर तक 80 मी. राधे श्याम घर से शुक्ला घर तक 60 मी0, घासीराम घर से योगेश घर तक 80 मी. पाण्डे घर से यादव घर तक 150 मी एवं बोंगू राम घर से लक्षमन घर तक 130 मीटर सी.सी. नाली एवं हरिशंकर घर से रेड्डी घर तक 330 मीटर एवं बोंगू राम घर से लक्षमण घर तक 150 मीटरसी0सी0रोड निर्माण	7.94	7.94	09.06.11	30.06.11	श्री मुकेश गुप्ता	2.99% above	491/ 11.8.11	03 माह	8.82	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
34	संजय गांधी वार्ड क्रमांक 34 में अतिथि होटल से दन्तेश्वरी हार्डवेयर तक सी.सी. नाली 25मी.	7.98	7.98	09.06.11	30.06.11	श्री मुकेश गुप्ता	3.00% Belove	479/ 03.08.11	3 माह	6.02	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण

35	छत्रपति शिवाजी वार्ड क्रमांक 35 में आर0सी0सी0 / सी0सी0नाली एवं पुलिया 535 मी.	7.95	7.95	25-03-2013	25.04.13	श्री संतोष कुमार सोनी	07.21% below	1847/30.05.13	03 माह	5.14	कार्य पूर्ण 211 मी. नाली एवं एक नग पुलिया निर्माण
36	गुरुगोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 36 में सत्यम घर से ग्रीन सिटी तक 200 मी. एवं शिशुमंदिर से ईश्वर घर तक 200 मी0 सी0सी0रोड निर्माण.	7.92	7.92	27.03.11	31.05.11	मे. एस.के.अरोरा	4.89% above	443/13.07.11	03 माह	7.99	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
37	लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 37 में राजु खम्मारी घर से रमेश कुमार सिंह घर तक 250 मी0 एवं सचिन साहा घर से रविमण्डल घर तक सी0सी0रोड निर्माण 200मी.	7.97	7.97	27.03.11	31.05.11	मे.एस.के.अरोरा	4.79% above	441/13.07.11	03 माह	8.01	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
38	अटल बिहारी बाजपेई वार्ड क्रमांक 38 में श्यामु घर से सुनील पिल्ले घर तक 200 मी0 एवं वर्गीस घर से हनुमान मंदिर तक 200 मी0 सी0सी0रोड	7.48	7.48	27.03.11	31.05.11	मे. एस.के.अरोरा	4.69% above	439/13.07.11	03 माह	6.03	कार्य पूर्ण
39	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र. 39 में मोहन महाराज गली में आर0सी0सी0नाली 283मी.	8.00	8.00	09.06.11	30.06.11	श्री रामनारायण साहु धमतरी	2.90% above	533/25.08.11	03 माह	7.48	कार्य पूर्ण
40	डॉ0 अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 40 में तराई पारा, खोदरा पारा एवं माता मंदिर क्षेत्र में सी0सी0रोड निर्माण 530 मी.	8.00	8.00	09.06.11	30.06.11	श्री संदीप गोयल, जगदलपुर	12.33% Below	499/11.8.11	03 माह	6.28	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
41	दलपत सागर वार्ड में धरमपुरा हनुमान मंदिर के पास दलपत सागर में धाट (महिला)	2.12	2.12	27.02.11	28.03.11	श्री भूपेन्द्र आनंद, जगदलपुर	6.00% above	407/10.06.11	02 माह	0.42	प्रगति पर है
42	इसाई कब्रस्तान में प्रतिकालय निर्माण	5.67	5.67	09.1.11	10.02.11	श्री मुकेश गुप्ता	6.95% above	305/15.3.11	03 माह	5.21	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
43	मुस्लिम कब्रस्तान में प्रतिकालय निर्माण	12.97	12.97	09.01.11	10.02.11	श्री मुकेश गुप्ता	6.99% above	303/15.3.11	03 माह	12.18	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण अधोसंरचना रु० 858.00 में से

44	गीदम रोड में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना से निर्मित दुकानों के सामने आर0सी0सी0 नाली निर्माण	9.53	9.53	01.06.11	23.06.11	मे. बोथरा माईन्स एण्ड मुवर्स	5.25% above	431/ 02.07.11	03 माह	9.52	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
45	जिला एवं सत्र न्यायालय से गुरुगोविंद सिंह चौक तक 245 मी. आर0सी0सी0 नाली निर्माण	9.33	9.33	01.06.11	23.06.11	मे. बोथरा माईन्स एण्ड मुवर्स	5.50% above	429/ 02.07.00	03 माह	9.71	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
46	गीदम रोड में बी0आर0जी0एफ0योजना से निर्मित दुकानों के सामने 230 मी. आर0सी0सी0 नाली	8.76	8.76	01.06.11	23.06.11	मे. बोथरा माईन्स एण्ड मुवर्स	4.99% above	435/ 05.07.11	03 माह	5.55	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
47	इंदिरा वार्ड में संजय मार्केट से पुराना नरेंद्र टाकिज सड़क तक 35 मीटर सी.सी.सड़क निर्माण	2.66	2.66	01.06.11	23.06.11	मे. शारदा प्रसाद सिंह	4.90% above	459/ 20.07.11	02 माह	2.81	कार्य पूर्ण
48	सुभाष वार्ड क्रमांक 09 में जेल पार्क चौक से चिखलीकर क्लिनिक तक 120 मी. आर.सी.सी.नाली निर्माण	2.18	2.18	01.06.11	23-06-11	श्री मुकेश गुप्ता	3.16% Below	463/ 03.08.11	02 माह	2.01	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
49	नगर निगम आवास गृह लालबाग वार्ड में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	1.21	1.21	21.03.11	13.04.11	श्री उपेन्द्र अग्रवाल	7.00% above	419/ 27.06.11	02 माह	1.19	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
50	संजय बाजार में 32 नग दुकाने निर्माण	38.70	38.70	08.06.11	19.07.11	श्री मुकेश गुप्ता	4.45% above	535/ 11.08.11	06 माह	51.28	कार्य पूर्ण
51	शिवमंदिर वार्ड क्रमांक 03 में दीनबंधु रथ घर से रविन्द्र पाण्डेय घर तक एवं उमेश चंद घर से मां सांचला प्रोव्हिजन तक 214 मी. डामरीकरण कार्य	3.15	3.15	13.07.11	03.08.11	मे. एस.के.अरोरा	4.99% above	559/ 01.09.11	01 माह	2.67	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
52	गंगामुण्डा तालाब के उत्तर दिशा में घाट निर्माण	47.65	47.65	12.08.11	02.09.11	श्री रूपेश कुमार झा	4.99% above	567/ 03.09.11	2 माह	58.38	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
53	गंगामुण्डा तालाब में घाट एवं रिटेनिंग वाल में एम.एस.रेलिंग निर्माण	9.80	9.80	11.07.11	29.07.11	श्री रूपेश कुमार झा	4.99% above	485/ 06.08.11	3 माह	12.32	कार्य पूर्ण
54	गंगामुण्डा तालाब में व्यू पॉइन्ट एवं चेंजिंग रूम निर्माण	9.00	9.00	11.07.11	29.07.11	श्री रूपेश कुमार झा	4.99% above	483/ 06.08.11	02 माह	9.15	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

55	गंगामुण्डा तालाब घाट पर चेकर्ड टाईल्स कार्य	9.99	9.99	11.07.11	29.07.11	श्री रूपेश कुमार झा	4.99% above	478/06.08.11	03 माह	11.96	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
56	दन्तेश्वरी मंदिर के पास नगर गुड़ी निर्माण	18.85	9.31	12.08.11	02.09.11	मे. बोथरा माईन्स एण्ड मुवर्स	7.99% above	569/03.09.11	2 माह	22.30	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
57	गुरुनानक चौक से दंतेश्वरी मंदिर तक सड़क के दोनो तरफ पाथवे निर्माण	6.00	6.00	05.09.11	23.06.11	मे. बोथरा माईन्स एण्ड मुवर्स	7.99% above	591/18.10.11	02 माह	6.46	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
58	नगर गुड़ी एवं हनुमान मंदिर के पास शेड निर्माण एवं पम्प हाऊस निर्माण एवं सी0सी0रोड, नाली एवं पुलिया निर्माण	7.35	7.35	05.09.11	20.09.11	मे. बोथरा माईन्स एण्ड मुवर्स	7.99% above	589/18.10.11	02 माह	9.80	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
59	पुराना पम्प हाऊस से हनुमान मंदिर तक शेड निर्माण	9.25	9.25	05.09.11	20.09.11	मे. बोथरा माईन्स एण्ड मुवर्स	7.99% above	587/18.10.11	02 माह	11.81	कार्य पूर्ण
60	पुराना बस स्टैण्ड में शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण	351.00	299.00	03.07.12	E-tnder No. 2671 open dt. 13.08.12	मेसर्स बी.आर. सिंह भदौरिया	07.27% abobr SOR	1203/19.11.12	18 माह	258.79	कार्य पूगति पर है
		880.21	818.67							778.38	0.00

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2010-11

क्र०	वार्ड का नाम	लागत (रु० लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	टेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक / 1224 / चार / ले.अनु. / 2011-12 / 8583 / 29 / 11 / 11 रायपुर दिनांक 29.11.2011 द्वारा स्वीकृत											
1	डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण	50.00	50.00	29.02.12	27.03.12	मे. ए.के.एस कंस्ट्रक्शन	5.55% Above	1077/ 24.08.12	06 माह	9.91	प्रगति पर है
	महायोग	50.00	50.00							9.91	

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2010-11

क्र०	वार्ड का नाम	लागत (रु० लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	टेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक / 1224 / चार / ले.अनु. / 2011-12 / 8579 / 29 / 11 / 11 रायपुर दिनांक 29.11.2011 द्वारा स्वीकृत											
1	महारानी वार्ड क्रमांक 14 में 1. एरिगेशन कालोनी के अंदर ओन्टू मण्डल घर से नांग विश्वास घर तक नाली निर्माण रु. 7.00 लाख 2. एरिगेशन कालोनी एवं मनोनरंजन राय के बाजू में पुलिया निर्माण रु. 2.10 लाख 3. बंगी समाज के बाजू में नाली निर्माण रु. 0.71 लाख	9.81	9.81	16.02.12	13-03-12	मे० विभूति कंस्ट्रक्शन जगदलपुर	4.93% Above	965/ 31.03.12	03 माह 30.06.12	9.74	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
	महायोग	9.81	9.81							9.74	

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2011-12

क्र0	लागत (रु0 लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	3	4		6	5	7	8	9	10	11
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक/1474/चार/ले.अनु./2011-12/8827 रायपुर दिनांक 05.12.2011 द्वारा स्वीकृत										
1	प्रवीर वार्ड जानकी राम सेठिया गली एवं कोहकापाल स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	3.07	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.81% above	706/11.1.12	02 माह 11.3.12.	3.35	कार्य पूर्ण
2	प्रवीर वार्ड शत्रुघन सिंह घर से माता मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण	9.98	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.81% above	712/11.01.12	03 माह 11.4.12	10.00	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	प्रवीर वार्ड क्र. 1 पति राम घर से कुनाटीवार रोड तक नाली निर्माण कार्य	1.20	24.12.11	05.01.12	श्री रवि कुमार श्रीवास्तव	4.90% above	961/28.02.12	02 माह 28.4.12	1.30	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
4	प्रवीर वार्ड क्र. 1 2 नग आर.सी.सी. कलवर्ट निर्माण	0.68	24.12.11	05.01.12	श्री शिवधर दास	4.99% above	1073/07.08.12	02 माह 06.9.12	0.73	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
5	विजय वार्ड दीनानाथ गली में सी.सी.रोड निर्माण	5.60	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	778/30.01.12	02 माह 30.3.12.	4.86	कार्य पूर्ण
6	विजय वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण	4.92	20.06.11	21-07-11	श्री सुशील कुमार शुक्ला	5.95% above	515/21.12.11	04 माह 21.4.12	4.24	कार्यपूर्ण
7	विजय वार्ड कुंवर दिलीप घर से पुराना रायपुर रोड तक नाली निर्माण	2.64	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	4.90% above	782/30.01.12	02 माह 30.3.12.	0.00	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
8	शिवमंदिर वार्ड राजपुत घर से श्री दास घर तक नाली निर्माण कार्य	5.30	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.81% above	710/11.01.12	03 माह 11.4.12		कार्य प्रगति पर है
9	शिवमंदिर वार्ड राजपुत घर से दास घर तक सी.सी. रोड, नाली निर्माण कार्य	6.15	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.81% above	714/11.01.12	03 माह 11.4.12	2.36	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण

10	वीर सावरकर वार्ड क्र. 5 अलादीन घर से दुर्गा चाट भंडार तक नाली निर्माण कार्य	4.08	24.12.11	05.01.12	श्री सुशील कुमार शुक्ला	4.95% above	911/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	4.46	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
11	वीर सावरकर वार्ड क्र. 5 विभिन्न स्थलों पर नाली निर्माण कार्य	6.38	24.12.11	05.01.12	श्री कृष्णदेव सिंह	2.95% above	941/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	6.06	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
12	भैरमदेव वार्ड क्र. 4 .सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य	7.07	24.12.11	05.01.12	श्री सुशील कुमार शुक्ला	6.20% below	897/ 14.02.12	03 माह 13.05.12	7.26	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
13	भगत सिंह वार्ड एक नग पुलिया एवं राधा वल्लभ गली एवं विष्णु देवांगन गली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	2.17	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	784/ 30.01.12	02 माह 30.3.12.	2.32	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
14	भगत सिंह वार्ड क्र. 6 भंगाराम चौक पान टेला से राधा वल्लभ घर तक नाली निर्माण कार्य	1.80	24.12.11	05.01.12	श्री संदीप कुमार यदू	4.00% above	921/ 14.02.12	01 माह 13.03.12	2.04	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
15	सिविल लाईन वार्ड नाली निर्माण कार्य	4.00	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	774/ 30.01.12	02 माह 30.3.12.	4.88	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
16	लालबहादुर शास्त्री वार्ड नाला निर्माण कार्य	4.47	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	4.90% above	795/ 30.01.12	02 माह 30.3.12.	3.10	कार्य पूर्ण
17	लालबहादुर शास्त्री वार्ड में चौधरी स्टेनो घर से पुराना इंडेन गैस गोदम तक सी सी रोड मरम्मत/रिनीवल कार्य	3.36	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	797/ 30.01.12	02 माह 30.3.12.	3.05	कार्य पूर्ण
18	लालबहादुर शास्त्री वार्ड नायडू बाडा से राय डेयरी तक नाली निर्माण कार्य	3.52	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	4.90% above	780/ 30.01.12	02 माह 30.3.12.	1.03	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
19	लालबहादुर शास्त्री वार्ड में 733 मी. सी.सी.रोड निर्माण कार्य	4.57	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	770/ 30.01.12	02 माह 30.3.12.	2.89	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
20	लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्र.8 विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य	8.61	24.12.11	05.01.12	श्री विजेन्द्र सिंह	5.25% above	983/ 07.04.12	03 माह 07.07.12	8.61	कार्य पूर्ण
21	लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्र.8 पुलिया निर्माण कार्य	5.95	24.12.11	05.01.12	श्री सुशील कुमार शुक्ला	4.95% above	899/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	4.29	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण

22	लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्र.8 नाली निर्माण कार्य	0.88	24.12.11	05.01.12	श्री भूपेन्द्र कुमार आनंद	5.00% above	803/09.02.12	02 माह 08.04.12	0.84	कार्य पूर्ण
23	सुभाष वार्ड हीरो होण्डा षो रूम के पास पुलिया निर्माण कार्य	4.43	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	772/30.01.12	02 माह 30.3.12.	4.39	कार्य पूर्ण
24	सुभाष वार्ड दंतेष्वरी मंदिर से राजमहल तक एवं एम.एल.बी.स्कूल के बाजू सी.सी.रोड निर्माण कार्य	5.84	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.81% above	724/11.01.12	02 माह 11.3.12.	3.35	कार्य पूर्ण
25	सुभाष वार्ड क्र. 9 गुरुद्वारा से पुराना नरेन्द्र टाकीज तक नाला निर्माण कार्य	8.42	24.12.11	05.01.12	श्री सुशील कुमार शुक्ला	4.99% above	881/14.02.12	03 माह 13.05.12	8.52	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण 192 मीटर कार्य पूर्ण
26	सुभाष वार्ड क्र. 9 महावीर भवन के पीछे पुलिया निर्माण कार्य	0.47	24.12.11	05.01.12	श्री विजेन्द्र सिंह	7.00% above	981/07.04.11	01 माह 07.05.12	0.37	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
27	सुभाष वार्ड क्र. 9 डाकुर टेन्ट से तिवारी बिल्डिंग तथा रिजवी डाक्टर तक नाली निर्माण कार्य	3.89	24.12.11	05.01.12	श्री विजेन्द्र सिंह	7.00% above	979/07.04.12	02 माह 07.06.12	3.89	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
28	सुभाष वार्ड क्र. 9 जगन्नाथ मंदिर से कारगिल स्मारक तक नाली निर्माण कार्य	1.76	24.12.11	05.01.12	श्री सुशील कुमार शुक्ला	4.95% above	895/14.02.12	02 माह 13.04.12	1.77	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
29	सुभाष वार्ड क्र. 9 कारगिल स्मारक से यामहा मोटर साईकल नाली निर्माण कार्य	2.83	24.12.11	05.01.12	श्री सुशील कुमार शुक्ला	4.90% above	893/14.02.12	02 माह 13.04.12	2.85	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
30	सदर वार्ड मेन रोड से लो.नि.वि. कार्यालय तक नाली निर्माण कार्य एवं विभिन्न स्थानों में 2 नगपुलिया निर्माण	6.81	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	746/30.01.12	03 माह 30.4.12	7.72	कार्य पूर्ण
31	सदर वार्ड क्र. 10 विभिन्न स्थानों पर सी.सी. रोड रिपेयरिंग एवं रिनिवल कोट कार्य (श्री साहन सरदार गली, संजय मिश्रा घर के पीछे से श्री एस.के.शुक्ला घर के पीछे तक, परिधान शॉप के किनारे एसे श्री शेष नारायण तिवारी घर से श्री विनय श्रीवास्तव घर तक)	6.24	24.12.11	05.01.12	श्री विजेन्द्र सिंह	5.35% above	977/07.04.11	02 माह 07.06.12	6.26	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

32	प्रतापदेव वार्ड गोपी घर से सोलंकी घर तक नाली निर्माण कार्य	4.00	24.12.11	05.01.12	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.90% above	732/30.01.12	02 माह 30.3.12.	4.09	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
33	प्रतापदेव वार्ड नरेश गुप्ता घर से जैन दूकान तक नाली निर्माण कार्य	4.00	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.90% above	728/30.01.12	02 माह 30.3.12.	4.28	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
34	प्रतापदेव वार्ड राईस मिल से नमक दुकान तक नाली निर्माण कार्य	4.00	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.10% above	734/30.01.12	02 माह 30.3.12.	3.39	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
35	प्रतापदेव वार्ड क्र.11 नाली निर्माण कार्य	4.00	24.12.11	05.01.12	श्री विश्वराज सिंह चौहान	4.50% above	931/14.02.12	02 माह 13.04.12	3.92	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
36	रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड क्र.12 नाली निर्माण कार्य	8.20	24.12.11	05.01.12	श्री प्रकाश झा	4.98% below	913/14.02.12	03 माह 13.05.12	8.74	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
37	रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड क्र.12 नाला निर्माण एवं पुलिया निर्माण कार्य	7.15	24.12.11	05.01.12	श्री विश्वराज सिंह चौहान	3.00% above	933/14.02.12	03 माह 13.05.12	2.61	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण
38	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्र.12 में सी0सी0रोड निर्माण कार्य	4.00	24.12.11	05.01.12	श्री अरूण कुमार साह	05.01% below	889/14.02.12	02 माह 14.04.12	3.91	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
39	बालाजी वार्ड बालबिहार चौक से लालराम दुकान तक पक्का नाला निर्माण कार्य	9.82	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	5.00% above	738/30.01.12	03 माह 30.4.12	7.58	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण
40	बालाजी वार्ड क्र. 13 कांति गैरेज के बाजू रोड मरम्मत कार्य	2.45	16.02.12	13.03.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.55% above	973/07.04.12	01 माह 07.05.12	2.60	कार्य पूर्ण
41	बालाजी वार्ड क्र. 13 विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य	9.72	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	5.00% above	849/14.02.12	03 माह 13.04.12	9.62	कार्य पूर्ण
42	बालाजी वार्ड क्र. 13 चांदसी दवाखाना से लक्ष्मी गैरेज तक नाली निर्माण कार्य	0.88	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.85% above	843/14.02.12	01 माह 13.03.12		कार्य प्रगति पर है
43	महारानी वार्ड विनोद किराना से पात्रों वकील से फिषरी आफिस तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	7.43	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.81% above	702/11.01.12	03 माह 11.4.12	5.78	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण

44	महारानी वार्ड पवन गली एवं जी.पी.मिश्रा घर से पागो वकील धर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	5.29	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.90% above	716/11.01.12	02 माह 11.3.12		कार्य प्रगति पर है
45	महारानी वार्ड क्र. 14 छन्नू घर से मण्डावी घर एवं पागो घर के सामने से स्लम एरिया तक नाली निर्माण कार्य	2.85	24.12.11	05.01.12	श्री विश्वराज सिंह चौहान	3.06% above	929/14.02.12	02 माह 13.04.12	2.36	कार्य पूर्ण
46	महारानी वार्ड क्र. 14 कृषि उपज मंडी डामर रोड मरम्मत कार्य	6.42	24.12.11	05.01.12	मे. एस.के. अरोरा	4.99% above	925/14.02.12	02 माह 13.04.12	4.30	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
47	मोतीलाल नेहरू वार्ड क्र. 15 नाली रिपेयरिंग	0.71	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.85% above	975/07.04.12	01 माह 07.05.12		कार्यदेश जारी
48	मोतीलाल नेहरू वार्ड क्र. 15 नाला निर्माण ममता विडियो के सामने	1.60	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.99% above	871/14.02.12	01 माह 13.03.12	1.16	कार्य पूर्ण
49	मोतीलाल नेहरू वार्ड क्र. 15 राजैया घर से इस्माईल किराना हाते हुए कोर्ट रोड	6.21	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.88% above	853/14.02.12	03 माह 13.05.12	6.54	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
50	मोतीलाल नेहरू वार्ड क्र. 15 पुलिया निर्माण राजैया घर से कोर्ट रोड	4.55	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.85% above	869/14.02.12	02 माह 13.04.12	3.66	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
51	इंदिरा वार्ड मुजीब भाई गली में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	9.05	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	760/30.01.12	03 माह 30.4.12	9.60	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
52	इंदिरा वार्ड सेन्ट्रल बैंक गली में नाली निर्माण कार्य	9.84	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	762/30.01.12	03 माह 30.4.12	11.78	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
53	इंदिरा वार्ड में 4 नग पुलिया निर्माण कार्य	1.36	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	766/30.01.12	02 माह 30.3.12.	1.54	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
54	रमैया वार्ड रामेश्वर यादव घरसे लखमू घर तक सी0सी0सडक निर्माण कार्य	9.96	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.90% above	722/11.02.11	03 माह 11.4.12	8.20	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

55	रमैया वार्ड क्रमांक 17 में बारदाना दुकान से रामेश्वर यादव घर तक एवं लकड़ी मिल से विनोद सर्विसिंग तक 430 मी. नाली निर्माण कार्य	9.60	24.12.11	05.01.12	श्री प्रकाश झा	4.98% above	907/ 14.02.12	03 माह 13.02.12	9.75	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
56	दलपत सागर गीता गली एवं नीट कम्प्यूटर से दुबे घरत क सी0सी0 सडक निर्माण कार्य	3.62	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	748/ 30.01.12	02 माह 30.3.12.	7.76	कार्य पूर्ण
57	दलपत सागर नीट कम्प्यूटर से गायत्री मंदिर की ओर नाली निर्माण कार्य	9.98	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	744/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	11.59	कार्य पूर्ण
58	दलपत सागर हाउसिंग बोर्ड कालोनी में नाली निर्माण कार्य	10.00	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	948/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	10.36	कार्य पूर्ण
59	दलपत सागर हाउसिंग बोर्ड कालोनी आर.सी. सी.नाली निर्माण कार्य	9.86	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	740/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	7.94	कार्य पूर्ण
60	दलपत सागर क्र. 18 पुलिया निर्माण कार्य	1.36	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.99% above	867/ 08.02.12	01 माह 13.03.12	1.16	कार्य पूर्ण
61	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में कोषी टायर्स वर्क से श्री कर्मा निवास तक नाली निर्माण एवं हंषी गली एवं ममता विडियो के पास पुलिया निर्माण	9.88	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	30.01.12	03 माह 30.4.12	6.08	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
62	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्र. 19 विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य	5.92	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.75% above	875/ 14.02.12	03 माह 13.05.12	6.35	कार्य पूर्ण
63	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्र. 19 सी.सी.रोड निर्माण	2.37	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.66% above	873/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	2.72	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
64	दन्तेष्वरी वार्ड सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य	10.00	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	30.01.12	03 माह 30.4.12	7.61	कार्य पूर्ण
65	राजेन्द्र नगर वार्ड क्र. 21 पुलिया निर्माण कार्य	0.34	24.12.11	05.01.12	श्री संदीप कुमार यदू	3.90% above	927/ 14.02.12	01 माह 13.03.12	0.35	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

66	राजेन्द्र नगर वार्ड क्र. 21 नाली निर्माण कार्य	5.33	24.12.11	05.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.93% above	841/ 09.02.12	02 माह 08.04.12	5.31	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
67	राजेन्द्र नगर वार्ड क्र. 21 नाली निर्माण कार्य	5.33	24.12.11	05.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.93% above	837/ 09.02.12	02 माह 08.04.12	5.32	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
68	गांधीनगर वार्ड क्र. 22 सी.सी.रोड निर्माण कार्य	2.24	24.12.11	05.01.12	श्री उमाशंकर उपाध्याय	5.10% below	909/ 14.02.12	01 माह 13.03.12	2.19	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
69	गांधीनगर वार्ड क्र. 22 नाली निर्माण कार्य	2.61	24.12.11	05.01.12	श्री उमाशंकर उपाध्याय	4.90% above	887/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	1.93	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
70	गांधीनगर वार्ड क्र. 22 सी.सी.रोड निर्माण कार्य	9.42	23.12.11	19.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.93% above	801/ 09.02.12	02 माह 13.04.12	9.45	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
71	गंगानगर वार्ड क्र.23 .सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.96	23.12.11	05.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.93% above	839/ 09.02.12	02 माह 08.04.12	6.94	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
72	गंगानगर वार्ड क्र. 23 .सी.सी.रोड निर्माण कार्य	9.58	23.12.11	19.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.83% above	819/ 09.02.12	02 माह 08.04.12	8.60	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
73	गंगानगर वार्ड क्र. 23 .सी.सी.रोड निर्माण कार्य	8.75	23.12.11	19.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.83% above	817/ 09.02.12	02 माह 08.04.12	8.74	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
74	गंगानगर वार्ड क्र. 23 .सी.सी.रोड निर्माण कार्य	8.55	23.12.11	19.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.83% above	813/ 09.02.12	02 माह 08.04.12	8.53	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
75	गंगानगर वार्ड क्र. 23 .सी.सी.रोड निर्माण कार्य	8.10	23.12.11	19.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.83% above	821/ 09.02.12	02 माह 08.04.12	8.01	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
76	जवाहर नगर वार्ड जोहन सुता घर से पम्प हाउस तक 350 मी. नाला निर्माण कार्य	9.89	19.02.12	13-03-12	मेसर्स विभूति कंस्ट्रक्शन	06.99% above	963/ 30.03.12	03 माह 30.06.12	10.17	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
77	जवाहर नगर वार्ड क्र. 24 विजय साव घर से गंगामुण्डा तालाब तक नाली निर्माण कार्य	0.88	24.12.11	05.01.12	श्री विश्वराज सिंह चौहान	3.06% above	937/ 14.02.12	01 माह 13.03.12	0.95	कार्य पूर्ण
78	जवाहर नगर वार्ड क्र. 24 .पुलिया निर्माण कार्य	0.70	24.12.11	05.01.12	श्री विश्वराज सिंह चौहान	4.50% above	939/ 14.02.12	01 माह 13.03.12	0.76	कार्यपूर्ण

79	जवाहर नगर वार्ड क्र. 24 गौरी साव घर से जनार्दन घर के पास सी.सी.रोड निर्माण कार्य	1.67	24.12.11	05.01.12	श्री विश्वराज सिंह चौहान	4.50% above	935/ 14.02.12	01 माह 13.03.12	1.51	कार्य पूर्ण
80	शांति नगर वार्ड क्र. 25 पुलिया निर्माण कार्य	1.36	24.12.11	05.01.12	श्री उमाशंकर उपाध्याय	4.90% above	847/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	1.08	कार्य पूर्ण
81	मदर टेरेसा वार्ड में तीन स्थानों पर 322 मी0 सी.सी.रोड निर्माण कार्य	7.34	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	758/ 30.1.12	03 माह 30.4.12	8.12	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
82	मदर टेरेसा वार्ड में तीन स्थानों पर 398 मी0 सी.सी.रोड निर्माण कार्य	9.92	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	756/ 30.1.12	03 माह 30.4.12	10.77	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
83	मदर टेरेसा वार्ड क्र.26 सी.सी.रोड निर्माण कार्य	4.67	24.12.11	05.01.12	श्री सिराजुद्दीन अंसारी	3.00% below	97/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	4.22	कार्य पूर्ण
84	मदर टेरेसा वार्ड क्र. 26 विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य	6.95	24.12.11	05.01.12	श्री रवि कुमार श्रीवास्तव	4.90% above	957/ 28.02.12	03 माह 28.03.12	6.90	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
85	मदर टेरेसा वार्ड क्र. 26 विभिन्न स्थानों पर पुलिया निर्माण कार्य	3.50	24.12.11	05.01.12	श्री रवि कुमार श्रीवास्तव	4.99% above	959/ 28.02.12	02 माह 28.4.12		कार्य प्रगति पर है
86	माता संतोषी वार्ड संतोषी मंदिर से पम्प हाऊस तक एवं विनित तिवारी घर से प्रसांत घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	8.15	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	776/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	6.87	कार्य पूर्ण
87	माता संतोषी वार्ड अरोरा घर के पास की गली में सी.सी. नाली निर्माण कार्य	5.80	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	791/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	5.80	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
88	माता संतोषी वार्ड क्र. 27 विभिन्न स्थलों पर नाली निर्माण कार्य	4.95	24.12.11	05.01.12	मे. एस.के. अरोरा	01.00% below	891/ 14.02.12	02 माह 13.04.12		कार्य प्रगति पर है
89	माता संतोषी वार्ड क्र. 27 लुथरान चर्च से फारेस्ट कालोनी तक नाली निर्माण कार्य	5.50	24.12.11	05.01.12	श्री आई. जे.भूषण	4.82% above	855/ 14.02.12	03 माह 13.05.12	5.18	कार्य पूर्ण
90	माता संतोषी वार्ड क्र. 27 लुथरान चर्च रोड तक 4 नग पुलिया निर्माण कार्य	2.10	24.12.11	05.01.12	श्री अरूण कुमार साह	2.50% above	859/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	1.97	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

91	गुरु घासीदास वार्ड भट्टाचार्य गली, कुम्हार गली,, निर्माण 2. मोहन राव गली, दुल्हानी गली, एवं बी.आर.सी. भवन से कोसा केन्द्र तक नाली निर्माण परि. सी.सी.रोड	9.85	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.60% above	718/ 11.01.12	03 माह 11.4.12	8.05	कार्य पूर्ण
92	गुरु घासीदास वार्ड पांडे दुकान से भानुराम पटेल घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	9.51	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.51% above	704/ 11.01.12	03 माह 11.4.12	9.06	कार्य पूर्ण
93	गुरु घासीदास वार्ड डॉ.डी.मोहन राव गली एवं प्रवीण जनरल स्टोर्स से सोनी घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	8.82	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.69% above	698/ 11.01.12	03 माह 11.4.12	8.52	कार्य प्रगति पर है
94	गुरु घासीदास वार्ड क्र. 28 विभूति फर्नीचर के पास , डॉ.डी.मोहन राव गली , विनोद फर्नीचर घर के पास ,, दुलहानी गली में पुलिया निर्माण कार्य	1.36	24.12.11	05.01.12	श्री रवि कुमार श्रीवास्तव	3.00% above	955/ 28.02.12	02 माह 28.4.12	1.16	कार्य पूर्ण
95	अम्बेडकर वार्ड क्र. 29 सी0सी0 रोड निर्माण	1.81	24.12.11	05.01.12	श्री विश्वराज सिंह चौहान	4.50% above	953/ 14.02.12	01 माह 13.03.12	2.97	कार्य पूर्ण अधिक व्यय राशि पार्षद निधि से व्यय
96	अम्बेडकर वार्ड क्र. 29 पुलिया निर्माण कार्य	1.36	24.12.11	05.01.12	श्री अरुण कुमार साह	3.20% above	845/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	1.34	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
97	विवेकानंद वार्ड मिटूराम घर से जी.अंसारी घर तक एवं मेन रोड से फुलवती घर तक सी.सी. रोड निर्माण	3.96	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	5.00% above	700/ 11.01.12	02 माह 11.3.12.	4.37	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
98	विवेकानंद वार्ड क्र. 30 तिरंगा चौक के पास एवं बतख फार्म के पास पुलिया निर्माण कार्य	1.17	24.12.11	05.01.12	श्री भूपेन्द्र कुमार आनंद	3.00% above	809/ 09.02.12	02 माह 08.04.12	1.19	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
99	विवेकानंद वार्ड क्र. 30 विभिन्न स्थलों पर नाली निर्माण	7.25	24.12.11	05.01.12	श्री भूपेन्द्र कुमार आनंद	4.00% above	807/ 09.02.12	03 माह 08.05.12	7.89	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

100	अनुकूल देव वार्ड नासीर खान घर से उदय घर तक एवं तिवारी घर से संतोष झा घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य तथा हेमलता कश्यप (पूर्व पार्श्व) घर के पास करकापाल रोड मार्ग पर 2 नग पुलिया निर्माण कार्य	9.73	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.95% above	720/ 11.01.12	03 माह 11.4.12	10.64	कार्य पूर्ण
101	अनुकूल देव वार्ड क्र. 31 1. बी.सी. तिवारी घर के पास 2. नासीर खान गली 3. उदय मेहरा घर के पास सी0सी0 नाली निर्माण कार्य	9.64	24.12.11	05.01.12	श्री भूपेन्द्र कुमार आनंद	4.00% above	805/ 08.02.12	03 माह 08.05.12	9.94	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
102	पं.सुन्दरलाल षर्मा वार्ड क्र.32 नाली निर्माण कार्य (हनुमान मंदिर से अवंतिका कालोनी) 150 मी.	9.86	24.12.11	05.01.12	श्री सुशील कुमार शुक्ला	6.20% below	901/ 14.02.12	03 माह 13.05.12	9.86	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
103	पं.सुन्दरलाल षर्मा वार्ड क्र.32 नाली निर्माण कार्य	9.95	24.12.11	05.01.12	श्री संदीप कुमार यदू	5.00% below	857/ 14.02.12	03 माह 13.05.12	10.80	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
104	राजीव गांधी वार्ड क्र. 33 में कमला घर से सोनी घर तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण	6.64	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	750/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	6.81	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
105	राजीव गांधी वार्ड क्र. 33 में सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण	9.98	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	754/ 30.01.12	03 माह	9.63	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
106	राजीव गांधी वार्ड क्र. 33में आनंद मिश्रा घर से अजय सिंह घर तक नाली निर्माण	4.00	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	752/ 30.01.12	02 माह 30.3.12.	4.47	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
107	राजीव गांधी वार्ड क्र. 33 में आनंद मिश्रा घर से अजय सिंह घर तक सी.सी.रोड निर्माण	6.96	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	730/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	8.25	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
108	राजीव गांधी वार्ड क्र. 33 में नाली निर्माण कार्य	2.00	24.12.11	05.01.12	श्री प्रकाश झा	4.95% above	917/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	2.09	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
109	राजीव गांधी वार्ड क्र. 33 में नाली निर्माण कार्य	8.82	24.12.11	05.01.12	श्री प्रकाश झा	4.98% above	905/ 14.02.12	03 माह 13.05.12	9.73	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

110	संजय गांधी वार्ड क्र.34 नाली निर्माण	2.36	24.12.11	05.01.12	श्री संदीप कुमार यदू	5.00% above	861/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	2.42	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
111	संजय गांधी वार्ड क्र.34 सी.सी.रोड निर्माण	4.24	24.12.11	05.01.12	श्री प्रकाश झा	4.98% above	915/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	2.17	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण 104 मीटर कार्य पूर्ण
112	संजय गांधी वार्ड क्र. 34 विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य	5.87	24.12.11	05.01.12	श्री सुशील कुमार शुक्ला	4.99% above	919/ 14.02.12	03 माह 13.05.12	4.96	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
113	संजय गांधी वार्ड क्र. 34 नाली निर्माण कार्य	2.00	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.84% above	877/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	1.94	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
114	गुरुगोविन्द सिंह वार्ड हाऊसिंग बोर्ड अगहनपुर में 272 मी. नाली निर्माण कार्य	9.96	14.12.11	29.12.11	में शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	4.95% above	764/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	11.59	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
115	गुरुगोविन्द सिंह वार्ड क्र. 36 परपा नाका में नाली निर्माण	6.00	24.12.11	05.01.12	श्री प्रकाश झा	4.98% above	903/ 14.02.12	03 माह 13.05.12	6.05	कार्य पूर्ण
116	लोकमान्य तिलक वार्ड क्र.37 पुलिया निर्माण कार्य	3.40	24.12.11	05.01.12	श्री कृष्णदेव सिंह	4.95% above	943/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	2.76	4 नग पुलिया निर्मित
117	लोकमान्य तिलक वार्ड क्र.37 माडिया पारा में पुलिया निर्माण कार्य	4.93	24.12.11	05.01.12	श्री सिराजुद्दीन अंसारी	5.00% above	945/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	4.80	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
118	लोकमान्य तिलक वार्ड क्र. 37 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	5.00	24.12.11	05.01.12	श्री उपेन्द्र कुमार अग्रवाल	6.77% above	885/ 14.02.12	04 माह 13.05.12	6.12	कार्य पूर्ण
119	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड में बजरंग मंदीर गली में 550 मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य	9.96	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	4.00% above	764/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	11.64	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
120	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड क्र. 38 नाली निर्माण कार्य	5.00	24.12.11	05.01.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	4.56% above	831/ 14.02.12	03 माह 13.05.12	3.81	कार्य पूर्ण
121	ध्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड में विभिन्न स्थानों पर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.98	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	786/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	7.22	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
122	ध्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड में विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य	9.03	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	789/ 30.01.12	03 माह 30.4.12	1.22	25 प्रतिशत कार्य पूर्ण

123	ध्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड .विभिन्न स्थानों पर सी.सी.रोड रिनिवल कोड	5.05	14.12.11	29.12.11	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	793/ 30.01.12	02 माह 30.3.12.	4.80	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
124	ध्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र. 39 .पुलिया निर्माण कार्य	1.40	24.12.11	05.01.12	श्री सतीश रघुवंशी	3.899% above	949/ 14.02.12	02 माह 13.04.12		कार्य प्रगति पर है
125	ध्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र. 39 निर्मल विद्यालय के पास बी.टी.रोड निर्माण कार्य	7.02	24.12.11	05.01.12	मे. एस.के. अरोरा	4.99% above	923/ 14.02.12	02 माह 13.04.12	4.87	कार्य पूर्ण
126	अब्दुल कलाम वार्ड .विभिन्न स्थानों पर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00	14.12.11	29.12.11	में प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	4.69% above	708/ 11.01.12	03 माह 11.4.12	10.52	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
127	अब्दुल कलाम वार्ड क्र. 40 विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य	7.99	24.12.11	05.01.12	श्री संदीप कुमार यदू	4.00% above	865/ 14.02.12	03 माह 13.05.12	8.63	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
128	अब्दुल कलाम वार्ड क्र. 40 पंचायत भवन एरिया में पुलिया निर्माण कार्य	0.70	24.12.11	05.01.12	श्री सतीश रघुवंशी	3.899% above	951/ 14.02.12	01 माह 13.03.12		कार्य प्रगति पर है
129	अब्दुल कलाम वार्ड क्र. 40 रावतपारा माता मंदिर गली में सी.सी.रोड मरम्मत एवं रिनिवल कार्य	1.19	24.12.11	05.01.12	श्री संदीप कुमार यदू	3.59% above	863/ 14.02.12	01 माह 13.03.12	1.23	कार्य पूर्ण
130	प्रवीर वार्ड में 01 नग सामुदायिक भवन निर्माण	17.00	07.04.12	20.04.12	श्री संदीप कुमार यदू, जगदलपुर	7.46% above	1005/ 21.05.12	06 माह 21.11.12	16.48	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
131	वीरसावरकर वार्ड क्र. 05 में 01 नग सामुदायिक भवन निर्माण	17.00	07.04.12	20.04.12	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन जगदलपुर	7.50% above	995/ 21.05.12	06 माह 21.11.12	13.48	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
132	सदर वार्ड क्रमांक 10 में विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य	17.16	07.04.12	20.04.12	श्री संदीप कुमार यदू, जगदलपुर	6.00% above	1003/ 21.05.12	04 माह 21.09.12	15.96	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
133	शांती नगर वार्ड क्रमांक 25 में गुरुद्वारा से तान्या फेंसी दुकान तक 944 मी. नाली निर्माण कार्य	18.12	07.04.12	20.04.12	श्री संदीप कुमार यदू, जगदलपुर	5.89% above	1001/ 21.05.12	04 माह 21.09.12	17.96	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
134	अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 29 में तिरंगा चौक के पास 234 मी नाला निर्माण	11.52	07.04.12	24-04-12	में0 एन.एस. कंस्ट्रक्शन	7.99% above	1027/ 18.06.12	03 माह 18.09.12	9.01	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण

135	पं. सुंदर लाल शर्मा वार्ड में बोधघाट थाना से एरिगेशन आफिस तक 600 मी नाली निर्माण	11.52	07.04.12	20.04.12	श्री करुणा शंकर यदू, जगदलपुर	5.99% above	1011/21.05.12	04 माह 21.09.12	12.55	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
136	पं. सुंदर लाल शर्मा वार्ड में रेल्वे स्कूल से बोधघाट थाना तक 600 मी नाली निर्माण	10.56	07.04.12	20.04.12	श्री करुणा शंकर यदू, जगदलपुर	5.89% above	1013/21.05.12	03 माह 21.08.12	11.21	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
137	राजीव गांधी वार्ड क्र. 33 में चौधरी ट्रेडर्स से बोरिंग तक 700 मी नाली निर्माण	13.44	07.04.12	20.04.12	श्री करुणा शंकर यदू	5.82% above	1009/21.05.12	04 माह 21.09.12	13.59	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
138	छत्रपति शिवाजी वार्ड क्र. 35 में बैंक कालोनी से चित्रकोट रोड तक 800 मी. नाली निर्माण	15.36	07.04.12	24.04.12	श्री प्रकाश झा, जगदलपुर	4.99% above	1052/23.06.12	04 माह 23.10.12	15.62	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
139	छत्रपति शिवाजी वार्ड क्र. 35 में पम्प हाउस से मोर्य निवास तक 1000 मी. नाली निर्माण	19.20	07.04.12	24.04.12	श्री रूपेश कुमार झा, जगदलपुर	5.33% above	993/08.05.12	04 माह 08.09.12	11.04	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
140	गुरुगोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 36 में पंप हाउस एवं तेतरकुटी में 684 मी. नाली निर्माण	12.00	07.04.12	24.04.12	मे0 राम कंस्ट्रक्शन, जगदलपुर	4.99% above	1051/23.06.12	03 माह 23.09.12	8.27	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
141	लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 37 में निलिम नवरत्न गेट के पास से मोर्य क्वाटर होते हुए पुलिस चौक तक 600 मी. सी.सी.रोड निर्माण	10.86	07.04.12	20.04.12	श्री संदीप गोयल, जगदलपुर	4.90% above	1017/21.05.12	03 माह 21.08.12	11.11	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
142	लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 37 में चित्रकोट रोड से डी.एन.के. कालोनी तक 1000 मी. सी. सी.रोड निर्माण	18.10	07.04.12	20.04.12	श्री संदीप कुमार यदू, जगदलपुर	4.99% above	999/21.05.12	03 माह 21.08.12	16.74	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
143	लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 37 में चित्रकोट रोड से पुलिस चौक गली तक 660 मी. नाली निर्माण	9.70	07.04.12	20.04.12	श्री उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, जगदलपुर	6.00% above	1007/21.05.12	03 माह 21.08.12	11.59	कार्य पूर्ण
144	लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 37 में श्रीमती शांति सलाम घर से श्मशान घाट तक 474 मी. नाला निर्माण	17.34	07.04.12	20.04.12	श्री संदीप कुमार यदू, जगदलपुर	5.89% above	997/21.05.12	04 माह 21.09.12	9.09	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
145	लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 37 में पल्ली रोड से डोंगीपारा तक 1000 मी. सी.सी.रोड निर्माण	18.10	07.04.12	20.04.12	श्री संदीप गोयल, जगदलपुर	4.85% above	1015/21.05.12	03 माह 21.08.12	18.98	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

146	लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 37 में पल्ली रोड से खपरा भट्टी तक 1000 मी. सी.सी.रोड निर्माण	18.10	07.04.12	20.04.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.73% above	991/08.05.12	03 माह 07.08.12	17.60	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
147	अनुकूल देव वार्ड क्र. 31 हाटकचोरा प्रा0शा0 में शापिंग काम्पलेक्स के पास सी.सी.रोड निर्माण	38.25	22.05.12	28-06-12 E-tender 2499	मे. प्रियश बिल्डकोंस प्रा.लि.	8.20% below	1097/03.0 9.2012	03 माह	41.84	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		952.69							919.08	0.00

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2011-12

क्र०	वार्ड क्र.	परिवर्तित स्थल	स्थल परिवर्तन की स्वी.	लागत (रु० लाखों में)	स्वीकृत राशि		निविदा तिथि	टेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक
1	2			3	4			5	7	8
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक / 1474 / चार / ले.अनु. / 2011-12 / 8827 रायपुर दिनांक 05.										
1	मदर टेरेसा वार्ड में तिरंगा चौक से मिशन स्कूल से चोपड़ा राईस मिल से किसान मिल तक सीमेंट कांकीट सड़क 575 मी.	बड़कस गली, हिंगलाजिन मंदिर से शिशुपाल मार्ग तक सी.सी. रोड एवं मुख्य मार्ग में नाली एवं पुलिया निर्माण	एम.आई.सी. क. 36 दि. 26.08. 13	82.40	82.4	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 2558	श्री मुकेश गुप्ता	6.66% below	1151/ 27.09.12
2	लोकमान्य तिलक वार्ड एल.आई.सी. कार्यालय धरमपुरा से कंगोली सीमेंट कांकीट सड़क 1000 मी.			181.08	181.08	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 2548	मे. प्रियश बिल्डकॉंस	9.91% below	1833/ 06.09.12
3	श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं डॉ० अब्दुल कलाम वार्ड में निर्मल विद्यालय से रायपुर रोड व्हाया सनसिटी एवं टाईल्स फेक्ट्री सीमेंट कांकीट सड़क 2000 मी.	शेष राशि से कोतवाली से एयरपोर्ट तक दोनो तरफ व सदर क्षेत्र के आंतरिक मार्ग के दोनो तरफ सी.सी.रोड निर्माण	एम.आई.सी. क. 17 दि. 07.03. 13	458.63	458.63	17.08.12	E-tender No. 2990 open dt. 18.10.12	मे. एस.के. अरोरा	02.87% above	1170/ 20.03.13
4	गुरुगोविंद सिंह नेताम घर एम.पी.एम.रोड से फुलेश्वरी करई घर तक सीमेंट कांकीट सड़क 1000 मी.			56.51	56.51	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 3151	श्री संदीप कुमार यदू	3.11% above	3493/ 25.10.12
5	नेताम घर से एम.पी.एम.रोड से फुलेश्वरी घर तक 3 नग आर.सी.सी.पुलिया निर्माण	आवश्यकता नहीं है । दलपत सागर में निर्माणाधीन बण्ड में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	एम.आई.सी. क. 21 दि. 05.11. 12	16.20	16.2	17.05.12	25-06-12	श्री प्रकाश झा	3.33% above	1841/ 13.05.13

6	गुरुगोविंद सिंह वार्ड क्र. 36 में गोंडवाना समाज भवन से सरस्वती शिशु मंदिर तक 700 मी. सी.सी.रोड निर्माण	(1) षिषु मंदिर के बगल से चौक तक सी.सी.रोड 250 मी. (2) सत्यम निवास से ग्रीन सिटी तक सी.सी.रोड 300 मी. (3) सत्यम निवास के पीछे से विनोद सिंह के घर तक सी.सी.रोड 150 मीटर निर्माण	एम.आई.सी. क्र. 32 दि. 05.11.13	40.80	40.8	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 2553	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	5.12% below	3489/23.10.12
7	गोंडवाना समाज भवन से सरस्वती शिशुमंदिर तक 2 नग आर.सी.सी.पुलिया निर्माण	परपा नाका सड़क पारा में सी.सी.रोड निर्माण	एम.आई.सी. क्र. 16 दि. 04.09.2013	10.80	10.8		25-06-12	श्री रूपेश कुमार झा	4.33% above	2021/27.09.13
8	लोकमान्य तिलक वार्ड ठोस अपशिष्ट केन्द्र से गीदम रोड माड़िया पारा तक सीमेंट कांक्रीट सड़क 2500 मी.			146.38	146.38	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 2551	मे. प्रियश बिल्डकोंस	9.19% below	1829/06.09.12
9	गणेश चौक से अशोका लाईफ स्टार्डिल कालोनी तक सी.सी.रोड निर्माण	नया बस स्टैण्ड पर सी.सी.रोड निर्माण राजमहल के सामने सी.सी.रोड, नाली, फुटपाथ एवं जिला पंचायत से कोर्ट तक, दलपत सागर में सुलभ से आयलैंड तक, महेश्वरी भवन से झंकार टाकीज तक सड़क के किनारे-किनारे सी.सी.रोड निर्माण	एम.आई.सी. क्र. 18 दि. 05.11.12 एम.आई.सी. क्र. 02 दि. 06.02.13	87.47	87.47	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 2554	मे. प्रियश बिल्डकोंस	9.91% below	1209/29.11.12

10	डॉ0 अब्दुल कलॉम वार्ड, सेन्ट्रल स्कूल से आमागुड़ा रोड व्हाया हाउसिंग बोर्ड कालोनी सीमेंट कांकीट सड़क 800 मी.	महारानी अस्पताल के सामने, दलपत सागर से सुलभ से आईलैण्ड तक सड़क के किनारे सी.सी.रोड निर्माण, कोतवाली वायरलेस टावर के पास से कमिश्नर बंगला के सामने तक सी.सी.सड़क निर्माण	एम.आई.सी. क. 27 दिनांक 08.04.13	144.88	144.88	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 2550	मे. प्रियश बिल्डकोंस	9.91% below	1837/06.09.12
11	छत्रपति शिवाजी वार्ड बाल चौक से साईं मंदिर तेतरकुटी तक सीमेंट कांकीट सड़क 1700 मी.			99.13	99.13	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 2555	मे. प्रियश बिल्डकोंस	9.91% below	1101/03.09.2012
12	गंगानगर वार्ड विश्वकर्मा मंदिर से गीदम रोड तक सीमेंट कांकीट सड़क 285 मी.			40.87	40.87	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 2561	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% above	
13	छत्रपति शिवाजी वार्ड एवं गुरुगोविंद सिंह वार्ड में वन विद्यालय से पंचायत भवन तक सी0सी0रोड निर्माण			35.76	35.76	22.05.12	28.06.12 E-tender No. 2447	श्री रूपेश कुमार झा	5.33% below	1107/04.09.12
14	गंगागामुण्डा तालाब गांधी नगर आउट-लेट से विश्वकर्मा मंदिर तालाब पार तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य 730 मी.	रु. 38.20 लाख मात्र एम. आई.सी. के बैठक दिनांक 26.09.13 संकल्प क्र. 34 द्वारा स्वीकृत		205.23	167.03	22.05.12	20-07-12 E-tender No. 2549	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% above	1131/12-09-2012
15	गांधी नगर वार्ड क्र 22 में हनुमन्त राव घर से गीदम रोड गंगामुण्डा तालाब तक सी.सी.रोड निर्माण			39.70	39.7	22.05.12	28.06.12 E-tender No.2459	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% above	
16	छत्रपति शिवाजी वार्ड क्र. 35 में डॉ. प्रदीप घर से कन्या क्रमांक 02 स्कूल चहारदिवारी तक सी0सी0रोड निर्माण			42.91	42.91	22.05.12	28.06.12 E-tender No.2455	श्री मुकेश गुप्ता	2.99% above	1313/11.01.13

17	छत्रपति शिवाजी वार्ड गीदम रोड से राईस मिल व्हाया सिंधी कालोनी सीमेंट कांक्रीट	अनुपमा चौक डॉ. तिवारी घर से बस्तर डिजल	एम.आई.सी. क. 23 दिनांक 08.	90.40	90.4	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 2556	श्री रूपेश कुमार झा	5.33% above	1843/17.05.13
18	लोकमान्य तिलक वार्ड में रजत जयंती ग्राम डोंगरी पारा में सी.सी.रोड निर्माण			35.76	35.76	22.05.12	28.06.12 E-tender No. 2448	श्री रूपेश कुमार झा	03.33% below	1109/04.09.12
19	गुरुगोविंद सिंह वार्ड पंचायत भवन से कंगोली तक सीमेंट कांक्रीट सड़क 3000 मी.			178.63	178.63	08.06.12	20-07-12 E-tender No. 2547	में. प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.	9.91% below	1831/06.09.12
20	गुरुगोविंद सिंह वार्ड परपानाका से अगहनपुर स्कूल सीमेंट कांक्रीट सड़क 1000 मी.			58.30	58.3	25.09.12	30.10.12 E-tender No. 2560	श्री महेश शर्मा	09.99% Below	1779/23.03.13
21	सिविल लाईन वार्ड क्रमांक 07 में लालबाग से निर्मल विद्यालय तक सी0सी0रोड निर्माण			21.46	21.46	22.05.12	28.06.12 E-tender No.2449	श्री मुकेश गुप्ता	2.90% above	1149/27.09.12
22	सिविल लाईन वार्ड शंकर मंदिर से पुलिस हेड क्वार्टस आर.सी.सी.रोड 250 मी.			9.58	9.58	23.12.11	19.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.93% above	826/09.02.12
23	राजेन्द्र नगर वार्ड क्रमांक 21 में बहादुर गुड़ा स्कूल से गंगाराम गुप्ता के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	शेष राशि से स्लाटर हाउस के पास भाग - 3 के निर्माण	एम.आई.सी. क. 25 दि. 05.11.12	28.61	28.61	22.05.12	28.06.12 E-tender No.2450	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% above	826/09.02.13
24	राजेन्द्र नगर वार्ड क्र. 21 में भुवन कबाड़ी से टावर तक सी0सी0रोड निर्माण	कार्य हो चुका है । स्लाटर हाउस के पास भाग -2 के कार्य	एम.आई.सी. क. 22 दि. 05.11.12	21.46	21.46					
25	संजय गांधी वार्ड क्र. 34 में बड़े बाबू घर से दीपशिखा घर तक आर.सी.सी.रोड 200 मी.			7.67	7.67	23.12.11	19.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.93% above	823/09.02.12

26	राजेन्द्र नगर वार्ड में सरोज बाई घर से भूवन झा घर तक सी0सी0रोड निर्माण	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में मलेरिया आफिस से राशन दुकान तक सड़क के दोनो तरफ सी.सी.रोड निर्माण	एम.आई.सी. क. 25 दि. 18.04. 2013	21.46	21.46	22.05.12	28.06.12 E-tender No. 2451	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% above	1845/ 17.05.2013
27	राजेन्द्र नगर वार्ड में अरोरा घर से देवेन्द्र घर तक सी0सी0रोड निर्माण	राजेन्द्र नगर वार्ड में अरोरा घर से देवेन्द्र घर तक के परिवर्तित स्थल पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के आंतरिक सड़कों के दोनो तरफ सी.सी.रोड निर्माण कार्य	एम.आई.सी. क. 24 दि. 05.11. 12	35.76	35.76	22.05.12	28.06.12 E-tender No. 2452	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% above	
28	पं.सुन्दर लाल शर्मा वार्ड में अवंतिका कालोनी से महेष यदु घर तक आर.सी.सी. रोड 900 मी. एवं नाली निर्माण	इसी वार्ड में अवंतिका कालोनी के पीछे एवं हाउसिंग बोर्ड कालोनी में नाली निर्माण कार्य लागत रु. 15.00 लाख कार्य	एम.आई.सी. क. 11 दि. 07.03. 13	52.49	52.49	29.09.12	30.10.12 E-tender No. 3166	श्री प्रकाश झा	05.55% below	05.11.12
29	राजीव गांधी वार्ड क्र. 33 बघेल घर से वर्धमान कालोनी तक सी0सी0रोड निर्माण			47.26	47.26					
30	राजीव गांधी वार्ड क्र. 33 में दलीला घर से एस्तर घर तक आर.सी.सी.रोड 200 मी.			5.73	5.73	23.12.11	19.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.93% above	815/ 09.02.12
31	राजेन्द्र नगर वार्ड नवीन कन्या स्कूल के गेड से पाल नट-बोल्ड्स तक आर.सी.सी.			7.67	7.67	23.12.11	19.01.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.93% above	811/ 09.02.11

32	भैरमदेव वार्ड क्रमांक 04 में किरण यादव के मकान से नदी तक सी0सी0रोड निर्माण			28.61	28.61	22.05.12	28.06.12 E-tender No.2453	मे. प्रियश बिल्डकोंस	08.20% below	1099/03.09.12
33	भैरमदेव वार्ड क्रमांक 04 में गायकवाड़ घर से सोनी घर तक सी0सी0रोड निर्माण			28.61	28.61	29.09.12	30.10.12 E-tender No.3165	श्री विजेन्द्र सिंह	7.99% below	05.11.12
34	गांधी नगर वार्ड में खिरमनी घरसे विधान घर तक तक सी0सी0रोड निर्माण	कार्य हो चुका है । नवीन स्लाटर हाउस के पास प्राक्कलन अनुसार कार्य	एम.आई.सी. क. 23 दि. 05.11.12	21.46	21.46	22.05.12	28.06.12 E-tender No.2454			
35	गंगानगर वार्ड 23 में गीदम रोड से गंगामुण्डा तालाब तक सी.सी.रोड निर्माण 350 मी.			62.55	62.55	28.06.12	20-07-12 E-tender No. 2559	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% above	1085/03.09.12
36	सेन्ट्रल स्कूल से हाउसिंग बोर्ड कालोनी होते हुए आमागुड़ा रोड तक 02 नग आर. सी.सी.पुलिया निर्माण	न.नि.कर्मचारी भवन के पास एवं आनंद ढाबा के सामने पुलिया लालबहादु शास्त्री वार्ड में नाली एवं पुलिया निर्माण	आयुक्त	13.08	13.08		25-06-12	श्री विजेन्द्र सिंह	3.77% below	1177/22.10.12
37	निर्मल विद्यालय से सनसिटी तक 5 नग आर.सी.सी. पुलिया निर्माण			44.10	44.1	25.09.12	30.10.12 E-tender No.3152	श्री प्रकाश झा	05.11% below	05.11.12
38	ढोस अपषिष्ट केन्द्र से गीदम रोड माड़िया पारा तक 8 नग आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	02 नग गंगामुण्डा तालाब में		43.20	43.2	22.05.12	28.06.12 E-tender No.2461	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% above	1111/04.09.2012
39	गणेश चौक से अषोका लाईफ स्टाईल कालोनी तक 4 नग आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	शांती नगर वार्ड में सी.सी. रोड निर्माण	एम.आई.सी. क. 17 दि. 04.09.2013	21.60	21.6	22.05.12	28.06.12 E-tender No.2462	श्री मुकेश गुप्ता	4.10% above	1924/30.09.13
	योग राशि			2574.20	2413.72					

1	गौरवपथ के उपर डामरीकरण कार्य			272.36				मे. प्रियश बिल्डकोन्स प्रा. लि.	2.92% above	3537/ 12.03.13
---	------------------------------	--	--	--------	--	--	--	---------------------------------------	----------------	-------------------

कार्य
नगरपालि

--	--	--

समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
9	10	11

12.2011 द्वारा स्वीकृत

04 माह	33.46	
06 माह	134.52	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण 1380 मी. डब्ल्यू. बी..एम. 500 मी. सी.सी.कार्य पूर्ण
11 माह	13.71	
04 माह	21.88	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
04 माह	10.02	

03 माह	38.77	कार्य पूर्ण
03 माह 27.11.13		कार्य प्रगति पर है
06 माह	157.35	100प्रतिशत कार्य पूर्ण 1925 मी. कार्य पूर्ण
04 माह	79.69	कार्य प्रगति पर है

06 माह	104.47	
05 माह	94.78	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण 1200 मी. कार्य पूर्ण
	36.33	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण 280 मी. कार्य पूर्ण
04 माह	38.37	कार्य पूर्ण
06 माह	215.59	1174.00 मी. सी0सी0 रोड निर्मित
		स्थल परिवर्तन की कार्यवाही पर है
04 माह	3.32	कार्य प्रगति पर है

04 माह	112.29	कार्य पूर्ण
04 माह	21.64	65 प्रतिशत कार्य पूर्ण 660 मी.कार्य पूर्ण
06 माह	87.72	1668 मी. कार्य पूर्ण
04 माह	29.96	679 मी. सी.सी. रोड पूर्ण
04 माह	22.96	कार्य पूर्ण
02 माह	9.54	कार्य पूर्ण
3 माह	25.28	
		निविदा दर अधिक होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना है
02 माह	7.81	कार्य पूर्ण

04 माह	23.30	कार्य पूर्ण
04 माह	34.04	
/	32.95	
		निविदा दर अधिक होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना है
02 माह	5.30	कार्य पूर्ण
02 माह	7.67	कार्य पूर्ण

04 माह	26.51	100 प्रतिशत कार्य कार्य पूर्ण
03 माह	12.32	कार्य प्रगति पर है
		निविदा दर अधिक होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना है
04 माह 02.01.13	60.70	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
03 माह 22.12.12	3.21	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण
04 माह		
04 माह	23.28	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
04 माह	9.71	कार्य प्रगति पर है
	1538.45	0.00

11 माह	244.98	
--------	--------	--

पालन अभियंता
क निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2011-12

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/1568/चार/ले.अनु./ 2011-12/11345/29/1/3/12 रायपुर दिनांक
01.03.12

क्र0	कार्य का नाम	परिवर्तित सील	लागत (रु0 लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा तिथि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि T	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिविल लाईन वार्ड क्रमांक 07 में कलेक्टर बंगला चौक से काछन गुड़ी तक 200 मी. नाली निर्माण		13.58	13.58	03.05.12	25-05-12	श्री मुकेश गुप्ता	6.90% above	1045/23.06.12	04 माह 23.10.12	13.62	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	सिविल लाईन वार्ड क्रमांक 07 में नेगी घरसे बघेल घर तक 350 मी. सी.सी.रोड निर्माण कार्य		4.92	4.92	03.05.12	25-05-12	श्री रूपेश कुमार झा	4.73% above	1029/23.06.12	02 माह 23.08.12	4.94	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	सुभाष वार्ड क्रमांक 09 में हरिदास गैरेज से पावर हाउस चौक से बजरंग होटल तक 570 मी. नाला एवं 2 नग पुलिया निर्माण		19.82	19.82	03.05.12	25-05-12	श्री रूपेश कुमार झा	6.33% above	1033/23.06.12	04 माह 23.10.12	20.95	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण 520 नाला एवं 2 नग पुलिया
4	सुभाष वार्ड क्रमांक 09 में विभिन्न स्थानों पर नाली एवं पुलिया निर्माण	सुभाष वार्ड क्रमांक 09 में रोड वाइडिंग कार्य लागत रु. 32.61 लाख	13.88	13.88	03.05.12	25-05-12	श्री रूपेश कुमार झा	6.33% above	1025/23.06.12	04 माह 23.10.12	32.5	कार्य पूर्ण 639 मी. रोड वाइडिंग कार्य
5	संजय गांधी वार्ड क्र. 34 में दिलिप घर से होटल तक 377 मी. नाली निर्माण कार्य		6.12	6.12	03.05.12	25-05-12	श्री मुकेश गुप्ता	6.90% above	1049/23.06.12	03 माह 23.09.12	3.46	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण 150 मी. नाली एवं 04 नग पुलिया

6	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड क्र. 38 में महावीर नगर से बजरंग वार्ड तथा मुख्य मार्ग दलपत सागर रोड से महारा पारा तक 552 मी. सी0सी0रोड एवं निर्माण		10.00	10.00	03.05.12	25-05-12	श्री रूपेश कुमार झा	4.73% above	1031/23.06.12	03 माह 23.09.12	10.26	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
7	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड क्र. 38 में दुर्गा शेड के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य		5.00	5.00	03.05.12	25-05-12	श्री मुकेश गुप्ता	6.90% above	1039/23.06.12	04 माह 23.10.12	1.29	कार्य प्रगति पर है
8	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड क्र. 38 में पीलू घर से डोमू घर तक 467 मी. नाली निर्माण कार्य		7.00	7.00	03.05.12	25-05-12	श्री मुकेश गुप्ता	6.90% above	1041/23.06.12	03 माह 23.09.12	7.85	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
9	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड क्र. 38 में अटल आवास कालीपूर में सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य		1.00	1.00	03.05.12	25-05-12	श्री मुकेश गुप्ता	6.90% above	1047/23.06.12	02 माह 23.08.12	1.1	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
10	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड क्र. 38 में पाल गली, चर्च गली, विजय गली एवं सामुदायिक भवन के पास सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य		14.47	11.42	03.05.12	25-05-12	श्री मुकेश गुप्ता	5.00% above	1043/23.06.12	03 माह 23.09.12	13.48	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
11	ग्राम जाटम जगदलपुर में स्थित मसीही समाज कब्रिस्तान में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य		20.40	20.40	08.05.12	03.06.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.93% above	1037/23.06.12	04 माह 23.10.12		कार्य प्रगति पर है
	योग राशि		116.19	114.42							109.45	0

37.24

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2011-12

क्र०	कार्य का नाम	लागत (रु० लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा आमंत्रण तिथि	निविदा तिथि	टेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक एफ/5-16/18/2012 रायपुर दिनांक 29.10.2012											
1	वीरसावरकर वार्ड क्र. 05 में भंगाराम चौक से दन्तेश्वर राव घर तक 350 मी नाला निर्माण	16.05	16.05	18.10.12	08.11.12	श्री करुणा शंकर यदू	05.50% Below	1315/ 17.01.13	03 माह 07.04.13	11.25	कार्य प्रगति पर है
2	गुरुनानक चौक मान. विधायक निवास के बाजू से हनुमान मंदिर तक गुमटी निर्माण 26 नग	44.04	44.04	11.02.13 E-tender No. 4100	01.03.13	श्री संदीप कुमार यदू	169000/- P.No.	1361/ 08.03.13	04 माह 08.07.13	43.94	कार्य पूर्ण
3	राजमहल के सामने गैलरी निर्माण कार्य	30.00	30.00	E-tender No. 2937 dt. 22.09.12		मे. प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	7.30%	1205/ 19.11.12	06 माह	30.87	कार्य पूर्ण
4	दलपत सागर गहरीकरण एवं बण्ड निर्माण कार्य	50.00	50.00	E.T.No.37 88	04.02.13	श्री रूपेश कुमार झा	30.33% below	1839/ 13.05.13	04 माह	62.50	कार्य पूर्ण
5	दलपत सागर गहरीकरण कार्य	50.00	50.00	E.T.No.37 89	04.02.13	श्री रूपेश कुमार झा	30.33% below	3423/ 23.02.13	04 माह	61.28	कार्य पूर्ण
6	शहीद पार्क के पास चौपाटी निर्माण	38.02	41.20	E.T.No.28 31	17.09.12	श्री संदीप कुमार यदू	8.88% above	1339/ 15.01.13	08 माह	40.05	कार्य पूर्ण
7	गौरव पथ में डामरीकरण कार्य	272.40	272.40	18.05.12	18.06.12	मे. प्रियश बिल्डकोन्स प्रा.लि.	2.92% above	3537/ 12.03.13	11 माह	224.63	कार्य पूर्ण
8	नगर के विभिन्न स्थानों पर यात्री सुविधा प्लेटफार्म (यात्री प्रतिकालय निर्माण)	135.00	75.60	E.T.No.34 77	02.01.13	श्री संदीप कुमार यदू	450000/P. No.		06 माह	85.50	19 नग पूर्ण

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2012-13

क्र०	लागत (रु० लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	3	4		6	5	7	8	9	10	11
छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 5-16/18/2012 रायपुर दिनांक 23.09.										
1	प्रवीर देव वार्ड, विजयचन्द्र देव वार्ड में पक्की नाली एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री संतोष कुमार सोनी, जगदलपुर	08.75% above SOR	1943/28.09.13	06 माह 28.03.14	12.23	प्रवीर वार्ड में रु. 6.40 लाख सी.सी. रोड 63 मी. नाली 105 मी. 2 नग पुलिया तथा विजय वार्ड में रु. 5.83 लाख सी.सी.रोड 140 मी. नाली 57 मी. 2 नग पुलिया
2	शिवमंदिर वार्ड, भैरमदेव वार्ड में पक्की नाली पुलिया एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री संतोष कुमार सोनी, जगदलपुर	08.85% above SOR	1941/18.09.13	06 माह 28.03.14	19.96	शिवमंदिर वार्ड में 144 मी. सी.सी. रोड एवं रु. 10.09 लाख तथा भैरमदेव वार्ड में 183.40 मी. सी.सी. रोड, 65 मी. नाली एवं 2 नग पुलिया रु. 09.82 लाख व्यय
3	वीरसावरकर वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण एवं भगतसिंह वार्ड में पक्की नाली एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन, जगदलपुर	09.99% above SOR	1947/28.09.13	06 माह 28.03.14	10.84	भगत सिंह वार्ड में 350 मी. सी.सी. रोड 10 मी. नाली तथा 1 नग पुलिया निर्माण रु. 10.84 लाख व्यय
4	सिविल लाईन वार्ड, लालबहादुर शास्त्री वार्ड में पक्की नाली, पुलिया एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन, जगदलपुर	09.99% above SOR	1949/28.09.13	06 माह 28.03.14	8.54	वा.क्र. 8 में 265 मी. सी.सी. रोड एवं व्यय रु. 8.54

5	सुभाष वार्ड सदर वार्ड में पक्की नाली, पुलिया एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री विजेन्द्र सिंह, जगदलपुर	09.66% above SOR	1953/ 28.09.13	06 माह 28.03.14	6.81	सुभाष वार्ड में 111 मी. नाली, 55 मी. सी.सी.रोड एवं 5 नग पुलिया व्यय राशि रु. 4.97 लाख तथा सदर वार्ड में 2 नग पुलिया निर्माण व्यय रु. 1.84 लाख
	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्र. 12 में 150 मी. मुरुम फिलिंग एवं सी.सी. रोड निर्माण एवं मनमती मिस्त्री गली में नाली निर्माण	5.96	Zonal		श्री संदीप कुमार यदू, जगदलपुर	9.99% above	1865/ 06.06.13	02 माह	5.55	कार्य पूर्ण
6	प्रताप देव वार्ड, रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड पक्की नाली एवं आर.सी.सी. पुलिया निर्माण एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, जगदलपुर	09.77% above SOR	1964/ 28.09.13	06 माह 28.03.14	3.97	प्रतापदेव वार्ड में व्यय रु. 3.97 लाख
7	बालाजी वार्ड, में आर.सी.सी. नाला निर्माण	10.00	24.06.13	06.08.13	श्री विजेन्द्र सिंह, जगदलपुर	09.95% above SOR	1937/ 28.09.13	06 माह 28.03.14	4.08	बालाजी वार्ड में 4.08 लाख व्यय एवं महारानी वार्ड में रु. 10.00 लाख व्यय
8	महारानी वार्ड क्रमांक 14 में किरन टायर से दुर्गा मंच तक पुरानी जर्जर बी.टी.सड़क के उपर सी.सी. सड़क निर्माण	7.00	01.06.13	04.07.13	श्री विश्वराज सिंह चौहान	07.95% above SOR	1845/ 31.08.13	06 माह 28.03.14	3.96	128 मी. सी.सी.रोड कार्य पूर्ण
	महारानी वार्ड क्रमांक 14 में स्वीपर कालोनी से 36क्वाटर्स तक पुरानी जर्जर बी.टी.सड़क के उपर सी.सी. सड़क निर्माण 235 मी.	7.32	01.06.13	04.07.13	श्री विश्वराज सिंह चौहान	07.95% above SOR	1875/ 02.09.13	06 माह 28.03.14	6.23	199.40 मी. कार्य पूर्ण
9	मोतीलाल नेहरू वार्ड में विभिन्न स्थानों पर पक्की नाली निर्माण एवं इंदिरा वार्ड में पक्की नाली, पुलिया एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री उपेन्द्र कुमार अग्रवाल जगदलपुर	9.77% above SOR	1960/ 28.09.13	06 माह 28.03.14		

10	रमैया वार्ड, दलपत सागर में पक्की नाली एवं पुलिया निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन, जगदलपुर	09.88% above SOR	1945/28.09.13	06 माह 28.03.14	9.60	दलपत सागर वार्ड में 442 मी. नाली एवं 1 नग पुलिया रु. 9.60 लाख व्यय
11	पं.दीनदयाल वार्ड, दंतेष्वरी वार्ड में रोड चौड़ीकरण अंतर्गत सी.सी.रोड, आर.सी.सी.नाली निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री रूपेश कुमार झा, जगदलपुर	09.33% above SOR	1927/27.09.13	06 माह 28.03.14		
12	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद वार्ड, गांधी नगर वार्ड, में नाली, पुलिया एवं सी.सी. रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री रूपेश कुमार झा, जगदलपुर	09.33% above SOR	1929/27.09.13	06 माह 28.03.14		
13	गंगा नगर वार्ड, जवाहर नगर वार्ड में पक्की नाली एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री रूपेश कुमार झा, जगदलपुर	09.33% above SOR	1931/27.09.13	06 माह 28.03.14		
14	शांति नगर वार्ड, मदर टेरेसा वार्ड, पर आर.सी.सी.नाली एवं पुलिया निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	मे. शारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	09.99% above SOR	1988/30.0	06 माह 28.03.14	21.47	कार्य पूर्ण शांति नगर वार्ड क. 25 में 640 मी. नाली एवं 2 नग पुलिया निर्माण व्यय रु. 11.54 लाख तथा मदर टेरेसा वार्ड क. 26 में 410 मी. नाली, 3 नग पुलिया, 250 मी. सी.सी.रोड निर्माण व्यय रु. 9.93 लाख
15	माता संतोषी वार्ड, गुरुघासी दास वार्ड में पक्की नाली पुलिया एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री संदीप कुमार यदू, जगदलपुर	09.89% above SOR	1958/28.09.13	06 माह 28.03.14	3.07	माता संतोषी वार्ड, में 04 नग व 102 मी. सी.सी.रोड निर्माण
16	डॉ.अम्बेडकर वार्ड, स्वामी विवेकानंद वार्ड में पक्की नाली, पुलिया एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री भूपेन्द्र कुमार आनंद, जगदलपुर	08.80% above SOR	1935/27.09.13	06 माह 28.03.14	10.15	विवेकानंद वार्ड में 714 मी.सी.सी. रोड 44.00 मी. नाली एवं 10 नग स्लेब निर्माण व्यय रु. 10.15
17	अनुकूल ठाकुर देव वार्ड, पं.सुन्दर लाल शर्मा वार्ड में पक्की नाली एवं सी.सी.रोड एवं छोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री भूपेन्द्र कुमार आनंद, जगदलपुर	09.00% above SOR	1933/27.09.13	06 माह 28.03.14	9.45	अनुकूलदेव वार्ड में रु. 9.45 लाख व्यय एवं 331 मी.सी.सी.रोड एवं 9.80 मी. चबुतरा निर्माण पूर्ण

18	राजीव गांधी वार्ड संजय गांधी वार्ड में पक्की नाली निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	मे. षारदा प्रसाद सिंह, जगदलपुर	09.99% above SOR	1994/30.09.13	06 माह 28.03.14	16.62	राजीव गांधी वार्ड में रु. 7.24 लाख व्यय एवं 463.40 मी. सी.सी. नाली व 4 नग पुलिया निर्मित तथा संजय गांधी वार्ड में 285 मी. सी.सी.रोड एवं 20 मी. नाली निर्माण व्यय रु. 6 61 लाख
19	छत्रपति शिवाजी वार्ड, गुरुगोविन्द सिंह वार्ड में पक्की नाली निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री जे. मनोज कुमार जगदलपुर	09.98% above SOR	1939/28.09.13	06 माह 28.03.14	16.37	छत्रपति शिवाजी वार्ड, रु. 10.97 लाख 450 नाली एवं गुरुगोविन्द सिंह वार्ड में रु. 5.40 लाख 250 मी. पक्की नाली निर्माण
20	लोकमान्य तिलक वार्ड, अटल बिहारी बाजपेई वार्डमें पक्की नाली एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	श्री संदीप कुमार यदू, जगदलपुर	09.99% above SOR	1954/28.09.13	06 माह 28.03.14		
	अटल बिहारी बाजपेई वार्ड क्र. 38 में पॉलिटेक्निक कालेज से मूनपार्क तक सी.सी.रोड निर्माण	9.99	Zonal		मेसर्स विभूति कंस्ट्रक्शन, जगदलपुर	04.99% above SOR	1926/03.10.13	02 माह	9.76	210 मी. सी.सी. रोड निर्माण पूर्ण
21	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड में सार्वजनिक मंच एवं सामुदायिक भवन एवं अब्दुल कलाम वार्ड में पक्की नाली एवं सी.सी.रोड निर्माण	20.00	24.06.13	06.08.13	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्शन, जगदलपुर	09.99% above SOR	1951/28.09.13	06 माह 28.03.14		

420.27

178.66

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

अधोसंरचना योजनान्तर्गत कार्यो का विवरण स्वीकृत वर्ष 2011-12

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/चार/ले.अनु./ 2011-12/281 रायपुर दिनांक 16.04.12

क्र0	कार्य का नाम	परिवर्तित स्थल	स्थल परिवर्तन की स्वी.	लागत (रु0 लाखों में)	स्वीकृत राशि	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश क्रमांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सनसिटी से रायपुर रोड तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण	दलपत सागर सं इंद्रावती नदी तक आर.सी.सी. नाली निर्माण	एम.आई.सी. क्र. 18 दि. 07.03.13	106.53	106.53	17.08.12	09-07-12 E-tender No 2991	श्री संदीप कुमार यदू	08.99% above	1179/22.10.12	11 माह	39.32	काय प्रगति पर है
2	स्टेट बैंक चौक से गोलबाजार से गुरुनानक चौक तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण			107.36	107.36								किसी भी ठेकेदार भाग नहीं लेने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना
3	दन्तेश्वरी मंदिर से मिताली चौक से अग्रसेन चौक से गुरुगोविंद सिंह चौक तक, गुरुगोविंद सिंह चौक से नयापारा रोड तक, गुरुगोविंद सिंह चौक से बहादुगुड़ा रोड तक, अग्रसेन चौक से इंजीनियरिंग कालेज तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण			68.31	68.31	23.05.12	09-07-12 E-tender No 2465	श्री रूपेश कुमार झा	3.33% above	1113/07.09.12	11 माह	64.60	877 मी. नाली निर्मित गीदम रोड में
	योग राशि			282.20	282.20							103.92	

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर