

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर
बी.आर.जी.एफ.योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2008-09

(रूपये लाखों में)

क्र	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशा0 स्वी0	प्राप्त राशि	निविदा तिथि	टेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यदिश दिनांक	कार्य की समयावधि	व्यय राशि		कार्य की स्थिति
-----	--------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	----------------	-----------	-----------------	------------------	-----------	--	-----------------

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 5152 / जि0पं0 / प्रशा0स्वी0 / बीआरजीएफ / 08-09 दिनांक 12.06.08

1	गीदम रोड जगदलपुर में 12 नग दुकानें निर्माण	15.000	14.810	13.33	20.07.09	मे.गोल्ड स्टार स्टील	51.00% above	35/26.10.09	03 माह	16.05	-2.72	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
---	--	--------	--------	-------	----------	----------------------	--------------	-------------	--------	-------	-------	-------------------------

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 5927 / जि0पं0 / प्रशा0स्वी0 / बीआरजीएफ / 08-09 दिनांक 09.07.09

1	सीमेंट कांकीट नाली निर्माण कार्य पाण्डे घरसे अतुल पाल घर तक महारानी वार्ड क्रमांक 14 (220 मीटर)	7.040	7.000	6.30	30.08.10	मे. विभूति कंस्ट्रक्शन, जगदलपुर	69.99% above	674/162 dt 20.05.10	3 माह	6.68	-0.38	कार्य पूर्ण
2	सीमेंट कांकीट नाली निर्माण कार्य अनुपमा चौक से आकंक्षा होटल तक रमैया वार्ड क्रं.	8.510	8.450	7.61	24-08-09	श्री मुकेश गुप्ता	48.00% above	69/12.11.09	3 माह	4.70	2.91	60 प्रतिशत कार्यपूर्ण
योग		15.550	15.450	13.905						11.380		

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 5929 / जि0पं0 / प्रशा0स्वी0 / बीआरजीएफ / 08-09 दिनांक 09.07.09

1	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 38	16.400	15.500	13.95	24-08-09	श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर	49.95% above	104/03.05.10	04 माह	13.22	0.73	कार्य पूर्ण
योग		16.400	15.500	13.950						13.220		

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 5931 / जि0पं0 / प्रशा0स्वी0 / बीआरजीएफ / 08-09 दिनांक 09.07.09

1	प्राथमिक शाला / माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य विवेकानंद स्कूल कैम्पस	17.180	16.280	14.65	24-08-09	श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर	54.50% above	103 05.02.10	04 माह	22.03	-7.38	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
योग		17.180	16.280	14.652						22.030		

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 5945 / जि0पं0 / प्रशा0स्वी0 / बीआरजीएफ / 08-09 दिनांक 09.07.09

1	सी0सी0सड़क निर्माण कार्य तक प्रवीर वार्ड क्रमांक 01 (1600.00 मीटर)	24.700	24.650	22.19	24-08-09	श्री कमल देव झा	45.00% above	159/14.05.10	03 माह	22.82	-0.64	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	सी0सी0सड़क निर्माण कार्य यादव घर से लखमू घर तक विजय वार्ड क्रमांक 02 (200 मीटर)	3.090	3.050	2.75	24-08-09	श्री सुधीर शर्मा	44.89% above	75/12.11.09	01 माह	2.494	0.25	कार्यपूर्ण
3	सी0सी0सड़क निर्माण कार्य निर्मल पानीग्राही घर से राजपूत घर तक शिवमंदिर वार्ड क्रं. 03 (200 मीटर)	3.090	3.050	2.75	24-08-09	श्री मुकेश गुप्ता	45.00% above	73/12.11.09	01 माह	3.04	-0.30	कार्यपूर्ण

4	सी0सी0सड़क निर्माण कार्य दिलिप घर से नरेष यादव घर तक भैरमदेव वार्ड क्र. 04 (200 मीटर)	3.090	3.050	2.75	24-08-09	श्री अरुण साह	45.00% above	71/12.11.09	01 माह	3.12	-0.38	कार्यपूर्ण
योग		33.970	33.800	30.420						31.474		

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 5935/जि0पं0/प्रशा0स्वी0/बीआरजीएफ/08-09 दिनांक 09.07.09

1	उचित मूल्य की दूकान सह गोदाम निर्माण प्रवीर वार्ड	1.864	1.760	1.58	09.02.10	श्री सुशील शुक्ला	67.00% Above	281/09.03.11	02 माह		1.58	स्थल नहीं है
2	उचित मूल्य की दूकान सह गोदाम निर्माण विजय वार्ड	1.864	1.760	1.58	09.02.10	मे.एन.एस. कंस्ट्रक्शन	67.00% Above	115/09.04.10	02 माह	1.75	-0.17	कार्य पूर्ण
3	उचित मूल्य की दूकान सह गोदाम निर्माण शिवमंदिर वार्ड	1.864	1.760	1.58	09.02.10	मे.एन.एस. कंस्ट्रक्शन	67.00% Above	121/09.04.10	02 माह	1.84	-0.26	कार्यपूर्ण
4	उचित मूल्य की दूकान सह गोदाम निर्माण भैरमदेव वार्ड	1.864	1.760	1.58	5935/09.07.09	मे. एन.एस. कंस्ट्रक्श	69.00% above	690/178 dt 20.05.10	02 माह	1.91	-0.33	कार्यपूर्ण
5	उचित मूल्य की दूकान सह गोदाम निर्माण वीरसावरकर वार्ड	1.864	1.760	1.58	09.02.10	श्री भूपेन्द्र आनंद	67.00% Above	160,123/12.04.10	02 माह	1.58	0.00	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
योग		9.320	8.800	7.920						7.080		

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 5943/जि0पं0/प्रशा0स्वी0/बीआरजीएफ/08-09 दिनांक 09.07.09

1	शौचालय निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 21 (68नग)	4.923	4.896	4.41	24-08-09		SOR	399/27.05.11	04 माह	2.00	2.41	25 नग पूर्णता की ओर है
2	शौचालय निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 22(67नग)	4.850	4.824	4.34	24-08-09		SOR	401/27.05.11	04 माह		4.34	निर्माण हेतु स्थल नहीं है
योग		9.773	9.720	8.748						2.000		
महायोग		117.193	114.360	102.924						103.234		

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर
बी.आर.जी.एफ.योजनान्तर्गत कार्यो का विवरण स्वीकृत वर्ष 2009-10

(रूपये लाखों में)

क	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशा0 स्वी0	प्राप्त राषि	निविदा तिथि	ढेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यदेश दिनांक	समयावधि	व्यय राषि	कार्य की स्थिति
कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 192/जि.पं./प्रशा0स्वी0/बी.आर.जी.एफ./2009-10 जगदलपुर दिनांक 08.01.2010 के द्वारा स्वीकृत											
1	सामुदायिक भवन निर्माण गुरुघासीदास वार्ड क्रमांक-28	17.18	16.53	16.53	12.04.10	श्री संदीप यदू	1.11% Below	187/14.06.10	3 माह	15.49	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 1543/जि0पं0/प्रशा0स्वी0/बीआरजीएफ/2010 दिनांक 09.03.10											
1	पंचायत भवन चौक से गणेश चौक तक 500 मी. आर.सी.सी. नाली एवं 04 नग पुलिया निर्माण छत्रपति षिवाजी वार्ड क्र.- 35	11.600	11.500	11.500	12.04.10	श्री उपेन्द्र अग्रवाल	01.77% Below	213/20.07.10	3 माह	12.46	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
2	हनुमंत राव घर से प्रताप नारायण अग्रवाल काम्पलेक्स तक 300 मी. आर.सी.सी. नाली एवं तक 07 नग पुलिया निर्माण गांधी नगर वार्ड क्र. - 22	11.690	11.600	10.330	12.04.10	मे0 एस0के0 अरोरा	12.02% Below	215/20.07.10	3 माह	8.80	90 प्रतिशत कार्यपूर्ण
3	नगर निगम कार्यालय के बाजू से सी.एम.ओ. आफिस तक 300 मी. एवं 02 नग पुलिया निर्माण शांतिनगर वार्ड क्र. 25	6.910	6.850	6.850	12.04.10	श्री करुणा शंकर यदू	20.00% Below	152/03.05.10	2 माह	3.22	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
4	गिरधर निवास से काईस्ट कालेज नाला 220 मी. (2.00 x 1.50 मी.) निर्माण तक राजेन्द्र	14.240	14.150	14.150	12.04.10	श्री करुणा शंकर यदू	11.00% Below	193/18.06.10	3 माह	15.27	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
योग		44.440	44.100	42.830						39.750	
कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 1545/जि0पं0/प्रशा0स्वी0/बीआरजीएफ/2010 दिनांक 09.03.10											
1	सतपाल सिंह घर के बाजू गली एवं पुलिस कम्युनिटी के बाजू तथा क्वाटर नं. 15 से 18 मी. तक 167 मी. सी.सी. सड़क निर्माण कार्य सिविल लाईन वार्ड क्र. 07	5.370	5.300	5.300	12.04.10	श्री करुणा शंकर यदू	20.50% below	153/03.05.10	2 माह	3.09	कार्यपूर्ण भुगतान शेष
2	त्रिनाथ घर से रामा घर तक तथा सोढी पेट्रोल पंप के पीछे तक 506 मी. सी.सी. सड़क निर्माण कार्य लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्र. 08	11.030	10.600	10.600	12.04.10	श्री करुणा शंकर यदू	20.25% below	185/14.06.10	2 माह	10.58	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण

3	पुराना र्गस गोडाउन से दीप्ति कान्चेट गेट तक तथा नायडू गली से कमलेश गली तक 600 मी. सी.सी. सड़क निर्माण कार्य छत्रपति शिवाजी वार्ड क्र. 35	13.080	13.000	13.000	12.04.10	श्री करुणा शंकर यदू	20.25% below	188/14.06.10	3 माह	10.00	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
4	मिर्ची गोडाउन से सर्किट हाउस रोड (गोपिका होटल के बाजू) तक 95 मी. सी.सी.सड़क निर्माण कार्य प्रताप देव वार्ड क्र. 11	3.345	3.300	3.300	12.04.10	श्री सुधीर शर्मा	15.01% Below	149/03.05.10	2 माह	2.483	कार्य पूर्ण
योग		32.825	32.200	32.200						26.153	
महायोग		94.445	92.830	91.560						81.393	

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर
बी.आर.जी.एफ.योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2010-11

(रूपये लाखों में)

क्र	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय	प्राप्त राशि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश दिनांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 2360/जि.पं./प्रशासकीय/ BRGF/2010-11 जगदलपुर दिनांक 19.11.2010 के द्वारा स्वीकृत											
1	(1) मुक्तिधाम में किमिनेशन शेड निर्माण 2 नग, (2) वेटिंग हॉल निर्माण 2 नग (3) चौकीदार क्वार्टर निर्माण, (4) 2 नग टायलेट ब्लॉक निर्माण	39.60	39.15	39.15	14.06.11	श्री प्रियंक बोथरा, बोथरा मार्इन्स एण्ड मुवर्स	04.00% Below	427/01.07.11	06 माह	52.06	स्वीकृत राशि तक कार्य पूर्ण

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 2361/जि0पं0/प्रशासकीय/बीआरजीएफ/2010-11 दिनांक 19.11.2010

1	शिवमंदिर वार्ड क्रमांक 03 में (1) मुरारीदास घर से हनुमान मंदिर तक 150 मीटर, (2) कुलदीप पानीग्राही घर से महेन्द्र यादव घर तक 60 मीटर, (3) हनुमान मंदिर महादेव घाट से आर.एन.ठाकुर घर तक 145 मीटर, (4) मनोज पानीग्राही घर से विष्णु जोषी घर तक 172 मीटर (कुल 527 मीटर) पी.सी. सी. नाली निर्माण	4.80	4.75	4.75	21.01.11	श्री अरुण साह	3.51% above	299/15.311	02 माह	3.45	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	भैरमदेव वार्ड क्रमांक 04 में डॉ. सोनी घरा में 340 मीटर पी.सी.सी.नाली निर्माण	3.10	3.05	3.05	29.12.10	श्री विजेन्द्र सिंह	01.50% above	259/12.1.11	02 माह	3.05	कार्य पूर्ण
3	सदर वार्ड क्रमांक 10 में बीकानेर रेस्टोरेंट से जैन मंदिर तक एवं मोरला क्लिनिक से गोलबाजार तक 769 मीटर पी.सी.सी. नाली निर्माण	8.36	8.25	8.25	29.12.10	में. बोथरा मार्इन्स एण्ड मुवर्स,	02.50% above	243/12.1.11	03 माह	7.85	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
4	प्रतापदेव वार्ड क्रमांक 11 में झुमुकलाल साव घर से नवकेतन लाज तक 120 मीटर आर.सी.सी.नाली निर्माण	3.83	3.80	3.80	29.12.10	श्री विजेन्द्र सिंह	01.60% above	253/12.1.11	02 माह	3.82	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
5	मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 15 में नयापारा शासकीय आवासीय कालोनी में 200 मीटर आर.सी. सी.नाली निर्माण	3.53	3.50	3.50	29.12.10	श्री सुरेश यादव	00.25% below	365/23.3.11	02 माह	3.76	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर

बी.आर.जी.एफ.योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2011-12

(रूपये लाखों में)

क्र	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वी0	प्राप्त राशि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश दिनांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 4617 / जि.पं. / पंशा0स्वी0 / बीआरजीएफ / 2011-12 जगदलपुर दिनांक 07.09.2011 के द्वारा स्वीकृत											
1	संजय बाजार में स्लाटर हाऊस एवं मटन मार्केट निर्माण	45.13	45.13	39.60	E-tender No. 643	श्री मुकेश गुप्ता	04.40% above	533/11.8.11	06 माह	27.80	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
	योग	45.130	45.130	39.600						27.800	
कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 4924 / जि.पं. / पंशा0स्वी0 / बीआरजीएफ / 2011-12 जगदलपुर दिनांक 16.09.2011 के द्वारा स्वीकृत											
2	रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड, क्र.-12 में बड़ी नाली के पास 1 नग पुलिया निर्माण	0.28	0.28	0.28	21.10.11	मे. विभूति कंस्ट्रक्शन	05.00% above	646/30.11.11	1 माह	0.48	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	सदर वार्ड क्र. 10 में सदर वार्ड-सुभाष वार्ड जंक्शन, स्टेट बैंक के पास, महेन्द्रकांत ज्वेलर्स के पास, एम0एल0बी0 स्कूल के पास, ठाकुर रोड कुल 5 नग पुलिया निर्माण	5.76	5.70	5.70	21.10.11	में. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	05.00% above	660/30.11.11	3 माह	5.93	100 प्रतिशत कार्यपूर्ण
4	बालाजी वार्ड, क्र.-13 में सोनी वकील घर के बाजू में 1 नग पुलिया निर्माण	0.47	0.46	0.46	21.10.11	श्री उमाशंकर उपाध्याय	03.00% below	634/30.11.11	1 माह	0.54	कार्य पूर्ण
5	महारानी वार्ड, क्र.-14 में किरन टायर्स से दीनदयाल घर के बीच, मनोरंजन राय घर के पास कुल 3 नग पुलिया निर्माण	2.10	2.08	2.08	21.10.11	श्री संदीप कुमार यदू	03.44% above	636/30.11.11	2 माह	1.83	80 प्रतिशत कार्यपूर्ण
6	मोतीलाल नेहरू वार्ड, क्र.-15 में एस.राज्जया घर से सरबजीसिंह सूरी घर के बीच में कुल 5 नग पुलिया निर्माण	2.35	2.33	2.33	21.10.11	श्री संदीप कुमार यदू	07.00% below	640/30.11.11	2 माह	1.03	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण
7	मदर टेरेसा वार्ड, क्र.-26 में खोदरा पारा एवं विद्या बड़ाई घर के पास 3 नग पुलिया निर्माण	1.40	1.38	1.38	21.10.11	श्री संदीप कुमार यदू	03.22% above	652/30.11.11	2 माह		कार्य प्रगति पर है

8	पं.सुन्दर लाल शर्मा वार्ड,क्र.-32 में पोलासिंह, वकील घर, के सामने एवं मत्स्य कार्यालय के सामने तथा पीछे 1-1 नग कुल 4 नग पुलिया निर्माण	1.12	1.10	1.10	21.10.11	श्री संदीप कुमार यदू	06.22% below	654/30.11.11	1.5 माह	1.1	कार्य पूर्ण
9	राजीव गांधी वार्ड,क्र.-33 में दिनेश सिंह घर के बाजू युवा च्वाईस डेली नीटस सामने, वर्धमान कालोनी गेट के सामने, शंकर मंदिर के सामने 1-1 नग कुल 4 नग पुलिया निर्माण	1.12	1.10	1.10	21.10.11	मैं. एन.एस. कंस्ट्रक्शन	05.55% below	658/30.11.11	1.5 माह	1.06	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
10	संजय गांधी वार्ड,क्र.-34 में ओव्हर हेड टैंक के पास 2 नग पुलिया निर्माण	0.56	0.55	0.55	21.10.11	श्री सत्तीष रघुवंशी	04.444% below	642/30.11.11	1 माह	0.53	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
11	गुरुगोविन्द सिंह वार्ड,क्र.-36 में हिंगलाजिन माता मंदिर से तेतरकुटी रोड तक 5 नग पुलिया निर्माण	1.40	1.38	1.38	21.10.11	श्री नत्थुसिंह भदौरिया	05.60% below	678/20.12.11	1.5 माह	0.46	80 प्रतिशत कार्यपूर्ण
12	लोकमान्य तिलक वार्ड,क्र.-37 में खपरा भट्टी गली, कंगोली रोड, परिमन घर के पास, बादल घर के पास 1-1 नग कुल 4 नग पुलिया निर्माण	1.12	1.10	1.10	21.10.11	श्री संदीप कुमार यदू	06.00% below	650 dt. 30.11.11	1.5 माह	0.87	70 प्रतिशत कार्यपूर्ण
13	अटल बिहारी बाजपेई वार्ड,क्र.-38 में धुरवा पारा गली में 2 नग, दुर्गा चबुतरा के पास 1 नग कुल 3 नग पुलिया निर्माण	0.84	0.82	0.82	21.10.11	श्री सत्तीष रघुवंशी	09.999% below	644/30.11.11	1 माह	0.77	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड,क्र.-39 में मोहन महाराज गली के अंत में 1 नग पुलिया निर्माण	0.66	0.65	0.65	21.10.11	श्री रामनारायण साहू धमतरी	04.00% above	638/30.11.11	1 माह	0.85	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
15	अब्दुल कलाम वार्ड,क्र.-40 में माड़िया चौक के पास, सेठिया घर के पास, पन्नी लाल घर के पास एव प्रा.शा. के पास 4 नग पुलिया निर्माण	1.86	1.10	0.99	25.04.13	श्री संतोष कुमार सोनी	07.21% below	1849/30.05.13	02 माह	1.85	कार्य पूर्ण
16	विजयचन्द्र देव वार्ड,क्र.-02 में जैन घर से महादेव घाट तक, यादव किराना के पास 367 मी. नाली निर्माण	3.67	3.64	3.64	21.10.11	श्री सिराजूद्दीन अंसारी	03.25% below	670/30.11.11	2 माह	2.72	80 प्रतिशत कार्यपूर्ण
17	शिवमंदिर वार्ड, क्र0-03 में डोंगाघाट सिरहा पारा में चेतन गुड़ी से शिरो घर तक 281 मी. नाली निर्माण	5.54	2.78	2.78	25.04.13	श्री संतोष कुमार सोनी	07.12% below	1831/13.05.13	03 माह	5.54	कार्य पूर्ण

18	वीर सारवरकर वार्ड, क्र.-05 में अजय घर से काली घर तक 240 मी. नाली निर्माण	2.50	2.48	2.48	21.10.11	श्री कृष्णदेव सिंह	07.25% below	664/ 30.11.11	2 माह	1.93	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
19	भगत सिंह वार्ड, क्र.-06 में झुला घर से शिव प्रयाग तक, खुबचंद दास से कार्तिक तक, रामअवतार देवांगन से श्यामलाल घर तक, नवीन बाड़ा से अलोक दूबे घर तक 356 मी. नाली निर्माण	3.71	3.68	3.68	25.04.13	श्री संतोष कुमार सोनी	07.13% below	1813/ 13.05.13	03 माह	3.66	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण 280 मी. कार्य पूर्ण
20	लालबहादुर शास्त्री वार्ड, क्र.-08 में आफिसर कालोनी से बैंक कालोनी एवं बैंक कालोनी के अंदर 260 मी. नाली निर्माण	2.60	2.58	2.58	21.10.11	श्री नत्थुसिंह भदौरिया	09.20% below	672/ 20.12.11	2 माह	2.11	कार्य पूर्ण
21	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड, क्र.-09 में श्रीवास्तव घर से दुर्गा चौक से लोनिवि मु0 अभि. कार्यालय तक एवं मेवालाल कबाड़ी की विपरित दिशा से गुरुद्वारा तक 278 मी. नाली निर्माण	5.38	5.34	5.34	25.04.13	श्री अरूण कुमार साह	04.99% above	1833/ 13.05.13	2 माह	6.51	प्रतिशत कार्यपूर्ण
22	सदर वार्ड, क्र.-10 में विनय श्रीवास्तव घर से मीरा टेलर्स तक, यादव घर से अप्सरा लाज के सामने तक, अप्सरा लाज के सामने से चौक से आगे तक 740 मी. नाली निर्माण	5.80	5.74	5.74	21.10.11	श्री सुषील कुमार शुक्ला	03.90% above	628/ 30.11.11	3 माह	5.84	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
23	पं.दीनदयाल वार्ड, क्र.-19 में सुभाष पार्क से कमला डेयरी तक 310 मी. नाली निर्माण	3.10	3.06	3.06	21.10.11	श्री सिराजूद्दीन अंसारी	05.89% above	666/ 30.11.11	2 माह	3.25	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
24	दन्तेश्वरी वार्ड, क्र.-20 में खान घर से काईस्ट कालेज रोड में मोड़ तक तक 257.5 मी. नाली निर्माण	4.61	4.56	4.56	21.10.11	मे. विभूति कंस्ट्रक्शन	04.99% above	648/ 30.11.11	2 माह	5.4	100 कार्य पूर्ण
25	गंगा नगर वार्ड, क्र. -23 में रमेश बोस से कमल कश्यप तक 249 मी. नाली निर्माण	3.08	3.04	3.04	21.10.11	श्री विजेन्द्र सिंह	05.44% above	632/ 30.11.11	02 माह	3.04	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
26	शांति नगर वार्ड क्र. 25 में कब्रस्तान से बस स्टैण्ड तक 312मीटर नाली निर्माण	15.90	9.87	10.00	18.11.11	श्री विजेन्द्र सिंह	5.75% above		03 माह	10.00	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण
27	शांति नगर वार्ड क्र. 25 में कब्रस्तान से बस		5.88	5.75	18.11.11	श्री विश्वराज सिंह	5.00% above		03 माह	3.46	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण

28	स्वामी विवेकानंद वार्ड,क्र.-30 में शंकुंतला घर से तालाब तक 115 मी. नाली निर्माण	2.77	1.18	1.18	25.04.13	श्री भूपेन्द्र कुमार आनंद	08.00% below	1807/08.5.13	1.5 माह	2.77	कार्य पूर्ण
29	अब्दुल कलाम वार्ड,क्र.-40 खपरा भट्टी रोड स प्रा. शाला तक 240 मी. नाली निर्माण	2.40	2.38	2.38	25.04.13	श्री संतोष कुमार सोनी	07.12% below	1837/13.05.13	2 माह	4.24	कार्य पूर्ण
	योग	82.10	76.24	76.13						77.77	
	महायोग	127.23	121.37	115.73						105.57	

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर
बी.आर.जी.एफ.योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2012-13

(रूपये लाखों में)

क	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशा0 स्वी0	प्राप्त राशि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश दिनांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 4751 / जि.पं. / बीआरजीएफ / 12-13 दिनांक 28.05.12 के द्वारा स्वीकृत											
1	शहीद पार्क के सामने एक्वेटिक स्पोर्ट काम्पलेक्स निर्माण फेस-1 पार्ट 1 का निर्माण	182.00	79.05	71.15	E-tender No. 2936 dt. 17.09.12	श्री रूपेश कुमार झा	4.33% Below	1211/ 29.11.12	11 माह	150.70	स्वीकृत राशि तक कार्य पूर्ण
	योग	182.000	79.050	71.150						150.700	
कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 5174 / जि.पं. / बीआरजीएफ / 12-13 दिनांक 08.06.12 के द्वारा स्वीकृत											
2	मुक्तिधाम में घाट निर्माण	39.00	39.00	39.00	E-tender No. 2937 dt. 22.09.12	मे. प्रियश बिल्डकोन्स प्रा. लि.	07.30% above	1205/ 19.11.12	06 माह	35.93	कार्य पूर्ण
3	मुक्तिधाम में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण 900 मीटर	26.61	26.40	26.40	E-tender No. 2937 dt. 22.09.12	मे. प्रियश बिल्डकोन्स प्रा. लि.	7.30%	1205/ 19.11.12	06 माह	29.31	कार्य पूर्ण
	योग	65.61	65.40	65.40						65.24	
	महायोग	247.61	144.45	136.55						215.94	

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर
बी.आर.जी.एफ.योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण स्वीकृत वर्ष 2013-14

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 6038/जि.पं./प्र.स्वी./बीआरजीएफ/2013-14 दिनांक 03.09.2013 के द्वारा स्वीकृत

क	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशा0 स्वी0	प्राप्त राशि	निविदा तिथि	ठेकेदार का नाम	निविदा दर	कार्यादेश दिनांक	समयावधि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	शहीद पार्क में चौपाटी निर्माण कुल 16 नग	33.00	32.60	29.30	E-tender No. 4533 open dt. 31.07.13	श्री संदीप कुमार यदू जगदलपुर	317777.00/ per no	05.09.13	06 माह	38.13	कार्य प्रगति पर है
2	सफाई कार्य हेतु मिनी ट्रक, बकेट एवं हाईड्रोलिक सिस्टम सहित 10 नग (प्रति नग 4.788 लाख)	47.86	47.86	47.86	E-tender No. 4724 open dt. 31.07.13	मे. कंजर्व इंजी. प्रा.लि. भिलाई	496900.00/ per no.	1891/ 05.09.13	02 माह	49.69	10 नग प्राप्त कार्य पूर्ण
3	शहीद पार्क में चहारदिवारी निर्माण कार्य	50.00	49.80	44.82							कार्य प्रगति पर है
4	निगम क्षेत्र में निर्मित नालियों को ढकने का कार्य (प्रीकास्ट आर.सी.सी.स्लेब कवर से) लम्बाई 1500 मीटर	37.79	37.78	18.89							निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही पर

168.65 168.04 140.87

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर

बी.आर.जी.एफ.योजनान्तर्गत कार्यो का विवरण स्वीकृत वर्ष 2014-15

क्र०	कार्य का नाम	लागत राशि	रिमाक
1	स्वीमिंग पूल हेतु प्रशासनिक भवन निर्माण	49.93	पत्र क्रमांक 3011 / नपानि / लोनिवि / 2014 जगदलपुर दिनांक 20.01.14 द्वारा प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया है ।
2	स्वीमिंग पूल हेतु फिल्टर प्लांट एवं केमिकल डोजिंग भवन निर्माण	49.97	
3	स्वीमिंग पूल में चिल्ड्रन पूल, फूटपाथ एवं डेक निर्माण कार्य	49.31	
4	मुक्तिधाम का विभिन्न विकास कार्य एवं प्रसाधन भवन निर्माण कार्य	49.93	
5	स्वीमिंगपूल के बाह्य विकास कार्य	49.66	
6	स्वीमिंग में प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युतिकरण कार्य	25.51	